

令和7年（2025年）度行政評価シート

令和 7 年 6 月 20 日

評価者	教育文化財部長 小林 昭嗣
-----	---------------

○ 施策の概要

総合計画上の位置付け	分野 4-(3) 学校教育	施策の方針	4-(3)-②学校施設の管理・整備
目標とするまちの姿	学校規模の適正化とともに、学校が地域コミュニティや地域防災の核であることに配慮した、学校施設の計画的な再編や児童生徒の教育環境が良好に整備されています。		
主な取組	(1) 学校施設の計画的な整備 すべての児童生徒の良好な教育環境づくりのため、学校施設の老朽化対策や各種設備の更新、学習・生活環境の改善に資する整備を計画的に進めます。また、学校規模の適正化とともに、地域防災等の必要な機能を合わせ持った施設整備を進めていきます。 (2) 学校施設の適正な管理 児童生徒の安全で安心な教育環境を維持するため、必要な点検・修繕等を適正に実施します。		

1. 前年度(評価対象年度)の当該施策の目標

- ・学校整備計画に基づく学校の整備順位の検討や当該整備順位を考慮した大規模修繕の計画を検討する。
- ・第一中学校通学路の安全対策として法面整備工事を実施する。
- ・冷暖房設備が未設置の小学校給食室について、設置工事を実施する。
- ・御成小学校旧講堂の改修工事に向けた設計業務を実施する。
- ・学びの多様化学校(由比ガ浜中学校)の設置に係る埋蔵文化財発掘調査及び建設工事を実施する。

2. 投入コスト

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	1,379,638	718,365	2,707,367	651,543	1,425,707	
人件費	49,998	48,557	47,095	48,615	44,047	
総事業費	1,429,636	766,922	2,754,462	700,158	1,469,754	0

3. 施策の方針にひもづく事務事業とその評価結果

重点事業	整理番号	事業名	法定受託事務	事業費(千円)	人件費(千円)	総事業費(千円)	事業評価	貢献度	最終評価
	教育-09	小学校施設管理運営事業		211,147	2,360	213,507	現状維持	A	現状維持
	教育-10	中学校施設管理運営事業		74,481	2,360	76,841	現状維持	A	現状維持
	教育-17	学校施設管理事業		75,229	4,719	79,948	現状維持	A	現状維持
	教育-18	学校安全対策事業		108,018	1,573	109,591	現状維持	A	現状維持
	教育-19	小学校施設管理運営事業		203,830	8,652	212,482	現状維持	A	現状維持
重	教育-20	小学校施設整備事業		623,482	10,225	633,707	現状維持	A	現状維持
	教育-21	中学校施設管理運営事業		73,971	5,506	79,477	現状維持	A	現状維持
重	教育-22	中学校施設整備事業		55,549	8,652	64,201	現状維持	A	現状維持

4. 評価対象年度の主な実施内容

- ・鎌倉市学校整備計画に基づく学校の整備順位を検討した。
- ・第一中学校通学路の安全対策として法面整備工事に着手した。
- ・冷暖房設備が未設置の小学校給食室について、設置工事を実施した。
- ・御成小学校旧講堂の改修工事に向けた設計業務を実施した。
- ・由比ガ浜中学校の設置に係る埋蔵文化財発掘調査及び建設工事を実施した。

※実施できなかった事業とその理由

5. 成果指標

成果指標①		小・中学校における特別支援学級教室の設置率					出典	小・中学校における特別支援学級教室の設置率		
	平成31年4月1日	年次	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	単位	備考
初期値	76.0	目標値	80.0	84.0	88.0	92.0	96.0	100.0	%	
		実績値	84.0	88.0	92.0	96.0	100.0			
		達成率	105.0%	104.8%	104.6%	104.4%	104.2%		%	

成果指標②		トイレの洋式化率					出典	所管課調べ(小中学校トイレの洋式化率及びみんなのトイレ整備状況から計算)		
	平成31年4月1日	年次	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	単位	備考
初期値	49.8	目標値	57.6	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	%	
		実績値	70.4	69.9	70.1	70.1	71.4			
		達成率	122.3%	99.3%	99.6%	99.6%	101.5%		%	

成果指標③		みんなのトイレの設置率					出典	所管課調べ(小中学校トイレの洋式化率及びみんなのトイレ整備状況から計算)		
	平成31年4月1日	年次	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	単位	備考
初期値	80.0	目標値	88.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	%	
		実績値	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0			
		達成率	109.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		%	

6. 「施策の方針の成果指標」の達成状況等を踏まえた施策の達成状況の分析

トイレについては、小学校の体育館において洋式トイレが無い学校について一部洋式化を行い、また、山崎小学校南棟2階の女子トイレの洋式化を行った。引続き、洋式化率が低い学校などは、今後の改築や長寿命化改修などの整備時期までの時間を考慮した上で、洋式便器への取替えに取り組んでいきたいと考えている。

7. 主な実施内容と施策の達成状況の分析を踏まえた評価

※主な実施内容と目標とするまちの姿の関係(達成状況とその理由)

「施策の方針にひもづく事務事業とその評価結果」における貢献度の分析

学校施設の計画的な再編に向けて、鎌倉市学校整備計画に基づく学校の整備順位を検討した。また、第一中学校通学路の法面整備工事や小学校給食室への冷暖房設備設置、由比ガ浜中学校の設置等により児童生徒の良好な教育環境づくりを図った。

8. 今後の方向性

児童生徒の安全で安心な教育環境を維持するため、必要な点検・修繕等を適正に実施するとともに、鎌倉市学校整備計画に基づき、建替えや長寿命化改修等を進めていくとともに、体育館への冷暖房設備設置やトイレの洋式化について検討していく。

9. 今年度(評価年度)の目標

- ・第一小学校の建替えに向けた基本構想業務を実施する。
- ・御成小学校旧講堂の改修工事を実施する。
- ・第一中学校通学路の安全対策として法面整備工事を実施する。
- ・由比ガ浜中学校の外構工事を実施する。
- ・令和6年度の調査結果を受けた腰越小、今泉小、岩瀬中学校の石綿含有建材の除去業務を実施する。
- ・体育館への冷暖房設備設置やトイレの洋式化について検討する。