投資・財政計画（令和3年3月策定）進捗状況

<p>中期目標 (10年)</p>	<p>下水道終末処理場は設備補修・更新を行いつつ全体を耐震化します。陥没・逆流危険、浸入水の大きい管路を特定し、リスクの高い幹線に加えて修繕・改築を進めます。また、持続型下水道幹線計画について、新中継ポンプ場から着工します。</p>
<p>令和6年度末 (見込)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道終末処理場について、七里ガ浜下水道終末処理場は、山崎下水道終末処理場への一元化の進捗を踏まえ、建物の部分的な耐震化を進めています。山崎下水道終末処理場は、耐震化を進めつつ、ストックマネジメント実施計画に基づいた設備・改築更新を行っています。 ・緊急輸送路の污水管は、ストックマネジメント計画に基づき、修繕改築を順次行っています。また、民間開発団地の污水管は、状態把握のため、包括的民間委託によりスクリーニング調査を実施し、さらに必要な箇所の詳細調査を実施しています。 ・雨水管等は、状態把握を行い、対策が必要とした箇所の修繕改築計画を策定し、修繕改築を実施しています。 ・持続型下水道幹線再整備事業は、鎌倉処理区と大船処理区を統合し、山崎下水道終末処理場に処理機能を集約し一元化する検討を進めています。

	工期等	令和12年度 までの見込 投資額	令和6年度まで の見込投資額 (執行率)
<p>緊急輸送路の 污水管修繕改築工事</p>	<p>実施設計 令和3年度(2021年度) 改築工事 令和4年度(2022年度)～令和8年度(2026年度)</p>	<p>約4億円</p>	<p>約0.8億円 (約18.1%)</p>
<p>民間開発団地管渠の 改築更新</p>	<p>管渠調査 令和5年度(2023年度)～令和8年度(2026年度) 修繕改築工事 令和9年度(2027年度)～令和12年度(2030年度)</p>	<p>約4億円</p>	<p>0億円 (0%)</p>
<p>雨水管・雨水調整池 の修繕改築</p>	<p>修繕計画 令和4年度(2022年度) 修繕改築工事 令和6年度(2024年度)～以降継続</p>	<p>約5億円</p>	<p>約0.9億円 (約18.1%)</p>
<p>下水道終末処理場の 耐震化・改築</p>	<p>ストックマネジメント計画 令和3年度(2021年度)～令和4年度(2022年度) 処理場耐震 令和3年度(2021年度)～以降継続 山崎・七里ガ浜改築工事 令和6年度(2024年度)～以降継続</p>	<p>約190億円</p>	<p>約4.1億円 (約2.2%)</p>
<p>持続型下水道幹線 再整備事業</p>	<p>中継ポンプ場を含む都市計画決定・事業計画・ 各施設実施設計等 令和4年度(2022年度)～令和12年度(2030年度) 新七里ガ浜ポンプ場整備工事 令和10年度(2028年度)～以降継続</p>	<p>約29億円</p>	<p>約0.5億円 (1.89%)</p>