

新規・継続	新規	事業コード 4 - 1 - 2 - ⑳	事業名 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の整備				
所管課	健康福祉部		高齢者いきいき課	関連課			
事業目標	入所待機者の解消に向けて、社会福祉法人が設置する介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の整備を支援します。						
特記事項							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	検討	検討 整備	検討 整備	検討	検討	政策	100,000
						経常	0
						合計	100,000
予算額(千円)	0	50,000	50,000			100,000	
事業実績	施設整備に向けた協議・調整	施設整備工事	施設開設・運営次期整備計画の策定			/	
決算額(千円)	0	20,000	80,000			100,000	
具体的(数値)目標	鎌倉市高齢者保健福祉計画における平成23年度までの市内目標床数700床の整備をめざします。また、24年度以降も入所待機者の調査を行い、実態にあった整備目標床数の検討を図ります。						
達成率	0%	20%	100%			/	
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業履歴備考		予:事業工程変更				/	
事業実績(詳細)							
平成21年度	社会福祉法人緑樹会の特別養護老人ホーム整備計画を高齢者保健福祉計画の対象案件として位置付け、具体的な協議と支援を行いました。						
平成22年度	施設整備に向けて、県、市及び事業者による協議を平成21年度に引き続き行いました。8月の建築確認許可に基づき、9月から事業者による施設整備工事に着手しました。社会福祉施設整備費補助金については、3月末の実績報告に基づき交付しました。(23年度への繰越額:30,000千円)						
平成23年度	施設の開設に向けて、6月に入所申込み受付を開始、12月に県と合同で施設整備に係る完了検査を行い、平成24年1月に市内9番目の特別養護老人ホームを開設しました。また、社会福祉施設整備費補助金については、完了検査に基づき交付しました。(22年度からの繰越額:30,000千円) さらに、次期高齢者保健福祉計画(平成24~26年度)中の特別養護老人ホーム等の整備計画を、高齢者保健福祉計画等推進委員会で検討しました。						
平成24年度							
平成25年度							