

新規・継続	継続	事業コード	4 - 2 - 4 - ⑥	事業名	学校施設の改築(第二中学校)		
所管課	教育総務部		学校施設課	関連課			
事業目標	これまでの準備作業の成果をもとに、将来の教育環境の変化、バリアフリーへの対応、環境面への配慮、地域防災なども視野に入れ、意見・要望を反映した改築を実施します。						
特記事項							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	建設工事	建設工事	校庭の整備			政策	2,598,860
						経常	0
合計						2,598,860	
予算額(千円)	790,422	1,290,808	60,342			2,141,572	
事業実績	校舎・体育館改築工事の実施	改築工事(校舎・体育館)	校庭整備事後家屋調査				
決算額(千円)	295,420	1,276,669	41,269			1,613,358	
具体的(数値)目標	平成22年度末までに、校舎・体育館の改築を完了します。						
達成率	30%	100%	100%				
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()						
事業履歴備考							
事業実績(詳細)							
平成21年度	仮設校舎を賃借するとともに、新校舎・体育館の改築工事(継続費設定)並びに旧校舎の解体工事を実施しました。(補正減:493,468千円)						
平成22年度	第二中学校の新校舎・体育館の改築工事を実施し、平成23年2月に完了しました。(補正減:12,893千円)						
平成23年度	第二中学校の校庭整備工事、並びに改築工事後の家屋調査を実施しました。(補正減:12,210千円)						
平成24年度							
平成25年度							