

新規・継続	継続	事業コード	5 - 2 - 1 - ⑨	事業名	大船駅西口整備事業(大船駅周辺整備構想)	
所管課	拠点整備部		大船駅周辺整備課	関連課		
事業目標	緊急的な課題の解決を図るため、大船駅西口のペDESTリアンデッキ等の設置及び公共広場の整備を実施するとともに、鎌倉・横浜市の一休整備計画(案)を見直します。					
特記事項	リーディングプロジェクト:大船駅周辺地域総合整備					
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
	用地取得、ペDESTリアンデッキ等整備工事、公共広場整備工事	ペDESTリアンデッキ等整備工事、公共広場整備工事	ペDESTリアンデッキ等整備工事、公共広場等整備工事、公共広場周辺整備工事、大船駅岡本線整備工事	一休整備計画(案)を見直し	一休整備計画(案)を見直し	政策 2,678,378 経常 0 合計 2,678,378
	1,127,750	1,193,344	499,790			2,820,884
事業実績	ペDESTリアンデッキ等整備工事 公共広場整備工事の契約締結	ペDESTリアンデッキ等整備工事 公共広場等整備工事	ペDESTリアンデッキ等整備工事、公共広場等整備工事、公共広場周辺整備工事、大船駅岡本線整備工事			
決算額(千円)	509,919	592,979	1,285,286			2,388,184
具体的(数値)目標	大船駅西口整備事業(鎌倉市域での整備)の平成22年度完成、既設西口駐輪場の建替え支援、西口整備事業の整備後の事業効果を検証します。					
達成率	50%	60%	80%			
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()					
事業履歴備考	予:事業工程追加					
事業実績(詳細)						
平成21年度	ペDESTリアンデッキ等整備工事を進めると共に、公共広場等整備工事の契約を締結しました。また、整備に伴う事業用地の取得、事業用地内の建物等、支障物件の移設補償を行いました。 (前年度からの繰越明許費:9,621千円、補正減:78,993千円、翌年度への逓次繰越:540,423千円)					
平成22年度	大船駅西口利用者の利便性・安全性の向上を図るため、「鎌倉市域での整備計画」に基づき、ペDESTリアンデッキ及び公共広場等の整備工事を進めました。 (前年度からの繰越明許費:540,423千円、補正減:300,974千円、翌年度への逓次繰越:830,712千円、翌年度への繰越明許費:8,418千円)					
平成23年度	ペDESTリアンデッキ等整備工事を進め、9月に供用を開始しました。 公共広場等整備工事を進め10月に供用を開始しました。 公共広場周辺整備工事は、バス停集約後の旧バス停の閉鎖等を行いました。 大船駅岡本線整備工事は、舗装工等、車道の整備を行いました。 (前年度からの逓次繰越:830,712千円、前年度からの繰越明許費:8,418千円、補正減:46,305千円)					
平成24年度						
平成25年度						