

新規・継続	継続	事業コード 5 - 6 - 6 - ⑦	事業名 汚水中継ポンプ場の改築				
所管課	都市整備部 浄化センター		関連課	都市整備総務課、下水道課			
事業目標	鎌倉処理区についての将来的な整備方針に基づいて、中継ポンプ場の機械・電気設備等の改築を行います。						
特記事項							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	詳細設計(西部ポンプ場) 改築工事(七里ガ浜ポンプ場)	詳細設計(中部ポンプ場) 改築工事(七里ガ浜・西部ポンプ場)	改築工事(西部・中部ポンプ場)	詳細設計(極楽寺・七里ガ浜第二ポンプ場) 改築工事(中部ポンプ場)	詳細設計(南部・東部ポンプ場) 改築工事(極楽寺・七里ガ浜第二ポンプ場)	政策	2,135,120
						経常	0
予算額(千円)	238,500	755,692	399,718			合計	2,135,120
事業実績	西部ポンプ場改築 詳細設計 七里ガ浜ポンプ場 改築工事	中部ポンプ場改築 詳細設計 七里ガ浜ポンプ場、西部ポンプ場 改築工事	西部ポンプ場改築 工事 中部ポンプ場改築 工事 汚水中継ポンプ場の 長寿命化計画			/	
決算額(千円)	151,000	832,892	407,418			1,391,310	
具体的(数値)目標	平成25年度末において事業費ベースで88%の完成を目標とします。						
達成率	10%	50%	60%			/	
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(国、神奈川県)						
事業履歴備考	/						
事業実績(詳細)							
平成21年度	西部ポンプ場の詳細設計、七里ガ浜ポンプ場の機械・電気設備等の改築工事を行いました。平成21年度・22年度工事の21年度分のうち、87,200千円を翌年度へ繰り越しました。						
平成22年度	中部ポンプ場の詳細設計、七里ガ浜ポンプ場及び西部ポンプ場の機械・電気設備等の改築工事を行いました。(次年度への繰越額: 10,000千円)						
平成23年度	西部ポンプ場の機械・電気設備等の改築工事を前年度から引き続き行いました。中部ポンプ場の機械・電気設備等の改築工事を行いました。 残っている汚水中継ポンプ場に関して長寿命化計画を策定しました。 (前年度からの繰越額: 10,000千円)						
平成24年度							
平成25年度							