

新規・継続	継続	事業コード 6 - 2 - 3 - ②	事業名 腰越漁港の改修整備				
所管課	市民経済 部		産業振興 課	関連課			
事業目標	腰越漁港の改修整備について、平成24年度の完成をめざします。また、整備に際しては自然環境に配慮するとともに、周辺の環境モニタリング調査を行います。						
特記事項							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	実施設計 整備工事 環境モニタリング調査	整備工事 環境モニタリング調査	実施設計 整備工事 環境モニタリング調査	整備工事完了 環境モニタリング調査	環境モニタリング調査	政策	2,038,610
						経常	0
						合計	2,038,610
予算額 (千円)	348,340	346,690	644,418			1,339,448	
事業実績	実施設計・整備工事・環境モニタリング調査の実施	防波護岸・護岸・防波堤・岸壁及び南防波堤の施工 防波護岸・護岸・防波堤の完成	実施設計・整備工事・環境モニタリング調査の実施				
決算額 (千円)	400,013	270,276	281,319				
具体的(数値)目標	平成24年度末に改修整備を完成します。						
達成率	40%	50%	70%				
協働の相手方	☒ 市民 ☒ 事業者 ☐ NPO ☒ 自治・町内会 ☒ その他(国、神奈川県)						
事業履歴備考							
事業実績(詳細)							
平成21年度	工事については、南防波堤や防波護岸を施工し、実施設計は波除堤や岸壁等について行いました。また、工事施工箇所周辺の環境モニタリング調査を7月に実施しました。 (20年度からの繰越額: 88,150千円、22年度への繰越額: 68,000千円、補正増: 34,231千円)						
平成22年度	9月と12月及び3月の3回にわたり変更契約を締結し、防波護岸、護岸、防波堤、岸壁、及び南防波堤を施工し、防波護岸、護岸、及び防波堤が完成しました。 平成23年度へ繰越した岸壁の施工については、平成23年10月の完了をめざします。 (21年度からの繰越額: 68,000千円、23年度への繰越額: 142,544千円)						
平成23年度	9月と12月の2回にわたり変更契約を締結し、南防波堤、波除堤、岸壁、船揚場、泊地及び漁港施設用地を施工しました。平成24年度への繰越分は平成24年8月末の完成を目指します。 (22年度からの繰越額: 99,190千円、24年度への繰越額: 200,373千円、補正減: 256,339千円)						
平成24年度							
平成25年度							