

新規・継続	継続	事業コード	3 - 1 - 2 - ①	事業名	(仮称)山崎・台峯緑地の整備		
所管課	景観部		公園海浜課	関連課			
事業目標	鎌倉中央公園拡大区域(台峯)について、鎌倉市土地開発公社が先行取得した用地の買い替え等を進めるとともに、供用開始に向けて実施設計を策定します。						
特記事項							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	樹林等管理 土地開発公社からの 買替 保全配慮地区の保全 施策検討	樹林等管理 土地開発公社からの 買替 保全配慮地区の保全 施策検討 用地取得(保全配慮 地区・緑地)	樹林等管理 用地取得(公園) 保全配慮地区の保全 施策策定 用地取得(保全配慮 地区・緑地)	樹林等管理 用地取得(公園) 都市計画決定手続 (保全配慮地区)	樹林等管理 用地取得(公園) 実施設計策定(公園) 都市計画決定手続 (保全配慮地区) 用地取得(保全配慮 地区)	政策	3,947,089
						経常	0
						合計	3,947,089
予算額 (千円)	639,806	705,007	710,535			2,055,348	
事業実績	樹林等管理 土地開発公社からの 買替 保全配慮地区の保 全施策検討	樹林等管理 土地開発公社からの 買替 保全配慮地区の保 全施策検討 用地取得(保全配 慮地区・緑地)	樹林等管理 用地取得(公園) 保全配慮地区の保 全施策策定 用地取得 (保全配慮地区・緑 地)				
決算額 (千円)	650,533	702,113	702,011				
具体的(数値)目標	鎌倉中央公園拡大区域(台峯)は、用地取得率を72%とします。また、拡大区域東側の土地区画整理事業取下区域(保全配慮地区)は、用地取得率を54%とします。						
達成率	20%	40%	60%				
協働の相手方	☒ 市民 ☐ 事業者 ☒ NPO ☒ 自治・町内会 ☐ その他()						
事業履歴備考							
事業実績(詳細)							
平成21年度	鎌倉市土地開発公社が先行取得した用地の買替(補正増:14,991千円)、樹林等管理業務を行うとともに、保全配慮地区の保全施策を検討しました。						
平成22年度	鎌倉市土地開発公社が先行取得した用地の買替(公園・緑地)および用地の取得(緑地)を行いました(補正減:2,458千円)。また、かながわトラストみどり基金を活用した用地の取得(保全)を行いました(補正減:408千円)。樹林管理業務を行うとともに、保全配慮地区の保全施策を検討しました。						
平成23年度	法人・個人所有地の取得(公園)を行いました(補正減:19,520千円)。また、かながわトラストみどり基金を活用した用地の取得(保全)を行いました(補正増:11,134千円)。鎌倉市土地開発公社からの用地の買替(緑地)を行いました(補正減:62千円)。樹林等管理を行うとともに、保全配慮地区の保全施策を策定しました。						
平成24年度							
平成25年度							