

新規・継続	継続	事業コード	5 - 1 - 3 - ①	事業名	市役所本庁舎の設備改修				
所管課		総務 部			管財 課	関連課			
事業目標		竣工後39年が経過し、劣化が進行している市役所本庁舎について、電気、給排水設備等を経済性、安全性に優れた機器に更新し、地球温暖化対策に配慮した庁舎の機能改善を図るとともに、安全な防災拠点とします。							
特記事項									
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)			
	設備改修工事 第二期設備改修工事の実施設計	第二期設備改修工事の準備	第二期設備改修工事の準備	第二期設備改修工事	第二期設備改修工事	政策	611,638		
						経常	0		
						合計	611,638		
予算額(千円)	73,874	7,749	7,749			89,372			
事業実績	設備工事 本庁舎設備改修工事(第二期)実施設計業務委託 第4分庁舎建替え	第4分庁舎賃借	第4分庁舎賃借						
決算額(千円)	58,935	7,749	7,749						
具体的(数値)目標	平成27年度までに、第2期設備改修工事を完了します。								
達成率	100%	100%	100%						
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☐ 自治・町内会 ☐ その他()								
事業履歴備考			予:事業工程変更						
事業実績(詳細)									
平成21年度	自動制御装置、冷温水本管等各種配管更新、監視室等床・壁・天井復旧、受水槽フェンス設置、現場事務所撤去、本庁舎設備改修工事(第二期)実施設計業務委託の実施及び第4分庁舎解体・建替えを実施しました。								
平成22年度	第4分庁舎を賃借しました。								
平成23年度	第4分庁舎を賃借しました。								
平成24年度									
平成25年度									