

新規・継続	新規	事業コード	0 - II - 4 - ③	事業名	公共建築物の耐震化				
所管課	経営企画部		経営企画課	関連課	建築住宅課				
事業目標	大規模地震など災害時の拠点施設等として、防災対策上の機能を確保するとともに、市民等利用者の安全を確保するため、公共建築物の耐震化を進めます。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	耐震診断 耐震改修設計 耐震改修工事	耐震診断 耐震改修設計 耐震改修工事	耐震診断 耐震改修設計 耐震改修工事	耐震診断 耐震改修設計 耐震改修工事	政策	515,898			
					経常	0			
					合計	515,898			
予算額(千円)	77,361	45,084			122,445				
事業実績	耐震診断 耐震改修設計 耐震改修工事	耐震診断 耐震改修工事			/				
決算額(千円)	60,303	48,607			108,910				
具体的(数値)期間目標	市有建物20施設の耐震診断を進め、耐震性能の著しく低い建物については、耐震改修を行います。								
期間目標に対する達成率	20%	50%			/				
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( )								
事業履歴備考	事業実績(詳細)								
平成24年度	鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針に基づき、耐震診断を10棟、耐震改修設計を1棟、耐震改修工事を1棟(腰越保育園)について実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
					補正増:20,374千円 翌年度へ繰越:20,374千円				
平成25年度	鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針に基づき、耐震診断を5棟、耐震改修工事を1棟(大船行政センター)実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
					前年度からの繰越:8,898千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				