

新規・継続	継続	事業コード	3 - 1 - 2 - ①	事業名	(仮称)山崎・台峯緑地の整備
所管課	都市整備部		公園課	関連課	
事業目標	鎌倉中央公園拡大区域(台峯)について、平成29年度当初の開園に向け、用地取得等を進めるとともに、供用開始に向け実施設計を策定し、施設整備に着手します。また、山ノ内西瓜ヶ谷緑地は平成26年度当初の開園をめざします。				
特記事項					
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)
	樹林等管理 用地取得(公園・緑地・ 保全)	樹林等管理 用地取得(公園・緑地・ 保全) 実施設計策定(公園) 施設整備(緑地)	樹林等管理 用地取得(公園・保全) 開園(緑地)	樹林等管理 用地取得(公園) 施設整備(公園)	政策 3,726,741 経常 0 合計 3,726,741
	733,293	1,303,403			2,036,696
事業実績	樹林等管理 用地取得(公園・緑地・ 保全)	樹林等管理 用地取得(公園・緑地) 実施設計策定(公園) 施設整備(緑地)			
決算額(千円)	506,172	419,870			926,042
具体的(数値)期間目標	鎌倉中央公園拡大区域(台峯)は用地取得率を91%とし、実施設計を策定します。また、拡大区域東側の土地区画整理事業取下区域(保全)は用地取得率を100%とします。山ノ内西瓜ヶ谷緑地は用地取得率、施設整備率を100%とし、開園します。				
期間目標に対する達成率	20%	40%			
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input checked="" type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()				
事業履歴備考					
事業実績(詳細)					
平成24年度	鎌倉中央公園拡大区域(台峯)は法人所有地の取得(公園)を行いました。また、拡大区域東側の土地区画整理事業取下区域(保全)についてはかながわトラストみどり基金を活用した用地の取得(保全)を行いました。山ノ内西瓜ヶ谷緑地は鎌倉市土地開発公社からの用地の買替(緑地)を行いました。各区域の樹林等管理等を行いました。			補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減:226,086千円	
平成25年度	鎌倉中央公園拡大区域(台峯)は法人所有地の取得(公園)及び、実施設計策定に着手しました。山ノ内西瓜ヶ谷緑地は法人所有地の取得を行い、平成26年度供用開始に向けて、施設及び台帳整備を行いました。各区域の樹林等管理等を行いました。			補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減:847,837千円 翌年度への繰越:22,660千円	
平成26年度				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
平成27年度				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	