

新規・継続	継続	事業コード	5 - 2 - 1 - ⑩	事業名	深沢地域国鉄跡地周辺の整備					
所管課	拠点整備部		深沢地域整備課	関連課						
事業目標	深沢地域国鉄跡地周辺の整備に係る法決定(都市計画決定、事業認可)をめざします。また、道路・公園等の都市基盤や公共公益施設等の整備・維持管理・運営等を行う民間等事業者を選定し工事着手をめざします。									
特記事項	リーディングプロジェクト: 深沢地域国鉄跡地周辺総合整備									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)					
	都市計画決定 事業認可手続き 民間等事業者募集・ 選定準備	都市計画決定 事業認可準備 仮換地指定準備 民間等事業者募集・ 選定・契約準備 土壌汚染調査等	仮換地指定	工事着手	政策	391,842				
					経常	0				
予算額(千円)	141,333	175,162			合計	391,842				
事業実績	都市計画決定に向けた関係機関協議 事業認可に向けた調整 民活手法検討調査 B用地の土壌汚染調査	都市計画決定手続 事業認可に向けた関係機関協議 権利者調整 B用地の土壌汚染状況調査及び土壌汚染対策処理設計			/					
決算額(千円)	79,072	39,769			118,841					
具体的(数値)期間目標	都市計画決定・事業認可、民間等事業者の準備・募集・選定を行い、平成26年度の仮換地指定、27年度の工事着手をめざします。									
期間目標に対する達成率	30%	40%			/					
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()									
事業履歴備考	予: 工程変更									
事業実績(詳細)										
平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画決定に向け交通管理者である神奈川県警察本部との協議を終了しましたが、都市計画決定に向けたその協議に期間を要したため、平成24年度中に予定していた都市計画決定(告示)が平成25年度にずれ込んでいます。 事業認可に必要な調査(基本設計、事業計画等)を実施するとともに、民間等事業者募集・選定に向けた民活手法検討調査業務を実施しました。 市有地(B用地)の土壌汚染調査を実施しました。 				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正増(6月): 9,500千円 補正増(9月): 13,300千円 補正減: 67,868千円					
平成25年度	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年11月から「土地区画整理事業施行区域」、「地区計画の整備方針」の都市計画手続を開始するとともに、事業計画認可用の図書等の作成を行い、都市計画決定後の速やかな事業計画認可に向けた準備を行いました。 平成25年5月に提言された「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン(案)」を基に、パブリックコメント及び関係機関と調整を行いました。 民間等事業者の募集選定に係る準備については、平成26年度に策定される公共施設再編計画と連携して進めることが効果的であるため、平成26年度以降に実施することとしました。 土地区画整理事業の円滑な進捗を図るため、換地先に係る権利者意向調査を行い、換地設計準備に反映させることができました。 市有地(B用地)の土壌汚染状況調査及び対策処理に係る設計業務を実施しました。 				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減: 133,922千円 流用減: 400千円					
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					