

|             |   |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------|--|--|--|
| 新規・継続       | 継続  | 事業コード                                 | 5 - 4 - 2 - ①            | 事業名                | あんしん歩行エリアの整備  |        |  |  |  |
| 所管課         | 都市整備部   |                                       | 道路課                      | 関連課                |   |        |  |  |  |
| 事業目標        | 社会資本整備重点計画に基づき、あんしん歩行エリア(鎌倉駅周辺地区及び大船駅周辺地区)内での歩行者と自転車利用の死傷事故防止をめざした道路の総合的な整備を行います。   |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
| 特記事項        | リーディングプロジェクト:安全安心まちづくり  |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
| 事業工程        | 平成24年度  | 平成25年度                                | 平成26年度                   | 平成27年度             | 事業費推計(千円)   |        |  |  |  |
|             | あんしん歩行エリア整備<br>(鎌倉駅周辺地区)<br>(大船駅周辺地区)   | あんしん歩行エリア整備<br>(鎌倉駅周辺地区)<br>(大船駅周辺地区) | あんしん歩行エリア整備<br>(鎌倉駅周辺地区) | 調査・検討<br>関係機関協議・調整 | 政策  | 14,300 |  |  |  |
|             |   |                                       |                          |                    | 経常  | 0      |  |  |  |
|             |   |                                       |                          |                    | 合計  | 14,300 |  |  |  |
| 予算額<br>(千円) | 6,760   | 6,500                                 |                          |                    | 13,260  |        |  |  |  |
| 事業実績        | あんしん歩行エリア整備<br>(鎌倉駅周辺地区)<br>(大船駅周辺地区)   | あんしん歩行エリア整備<br>(鎌倉駅周辺地区)<br>(大船駅周辺地区) |                          |                    | /   |        |  |  |  |
| 決算額<br>(千円) | 2,079   | 1,313                                 |                          |                    | 3,392   |        |  |  |  |
| 具体的(数値)期間目標 | 平成26年度末にあんしん歩行エリア内の整備を完了します。平成27年度にはエリアや整備内容の見直し等について、関係機関等との協議・調整を行います。  |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
| 期間目標に対する達成率 | 30%   | 80%                                   |                          |                    | /   |        |  |  |  |
| 協働の相手方      | <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(神奈川県、神奈川県警察) |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
| 事業履歴備考      | /   |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
| 事業実績(詳細)    |   |                                       |                          |                    |   |        |  |  |  |
| 平成24年度      | 鎌倉駅周辺地区(鎌倉警察署前)では、歩行空間整備として薄層カラー舗装を実施しました。<br>大船駅周辺地区(大東橋周辺)では、交差点手前の部分について、薄層カラー舗装を実施しました。   |                                       |                          |                    | 補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>補正減:3,930千円 |        |  |  |  |
| 平成25年度      | 鎌倉駅周辺地区(鎌倉郵便局南側)では、歩行空間整備として薄層カラー舗装を実施しました。<br>大船駅周辺地区(大船駅東口周辺)では、交差点手前の部分について、薄層カラー舗装を実施しました。<br>平成25年度にあんしん歩行エリア内の整備を完了。  |                                       |                          |                    | 補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>補正減:4,700千円 |        |  |  |  |
| 平成26年度      |   |                                       |                          |                    | 補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                           |        |  |  |  |
| 平成27年度      |   |                                       |                          |                    | 補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                           |        |  |  |  |