

新規・継続	継続	事業コード	5 - 4 - 2 - ⑧	事業名	岩瀬今泉周辺交通対策(既存道)				
所管課	都市整備部		道路課	関連課	下水道河川課				
事業目標	砂押川沿い道路の歩行空間の確保など、今泉地区の交通環境の改善を図ります。								
特記事項	リーディングプロジェクト:安全安心まちづくり								
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	路線測量・予備設計等 地元調整	実施設計 関係機関等協議調整	整備工事	整備工事	政策	128,700			
					経常	0			
合計					128,700				
予算額(千円)	10,700	18,000			28,700				
事業実績	路線測量・予備設計等 地元調整	実施設計 関係機関等協議調整			/				
決算額(千円)	7,140	12,915			20,055				
具体的(数値)期間目標	砂押川沿い道路の歩行空間の確保のため、路線測量・実施設計等を行い、整備工事に着手します。								
期間目標に対する達成率	30%	50%			/				
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()								
事業履歴備考	/								
事業実績(詳細)									
平成24年度	砂押川歩道調査設計業務委託(測量調査、予備設計)及び地元調整を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成25年度	砂押川沿い歩道調査設計等業務委託(実施設計)及び地元調整を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減:2,400千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				