

新規・継続	継続	事業コード	5 - 6 - 6 - ⑤	事業名	汚水管路施設の耐震化				
所管課	都市整備部		下水道河川課	特別会計	関連課	浄化センター			
事業目標	緊急輸送路内に埋設されている管路施設、終末処理場や中継ポンプ場及び避難場所等に直結する管路施設の耐震化を進めます。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	耐震設計 耐震化工事 下水道総合地震対策 計画策定	耐震設計 耐震化工事	耐震設計 耐震化工事	耐震設計 耐震化工事	政策	468,400			
					経常	0			
					合計	468,400			
予算額 (千円)	78,400	0			78,400				
事業実績	下水道総合地震対策計画 作成業務委託 下水道施設(汚水)耐震設計 等委託 公共下水道(汚水)耐震化 工事	鎌倉市下水道総合地 震対策計画の見直し			/				
決算額 (千円)	103,440	0			103,440				
具体的(数値) 期間目標	期間内にマンホール1,040基の浮上抑制対策をめざします。								
期間目標に 対する達成率	20%	20%			/				
協働の 相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( )								
事業履歴 備考	予:工程変更								
事業実績(詳細)									
平成24年度	鎌倉市下水道総合地震対策計画を策定し、併せて中部第2汚水幹線外の管渠耐震対策実施設計(L=2,297m)を行いました。また、長谷汚水幹線及び台汚水幹線の耐震化工事(管口耐震化53箇所、人孔浮上防止対策28基等)を実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 前年度からの繰越：42,210千円				
平成25年度	平成24年度に策定準備した下水道総合地震対策計画について、年度計画の見直しを行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				