

新規・継続	継続	事業コード	5 - 6 - 6 - ⑦	事業名	汚水中継ポンプ場の改築				
所管課	都市整備 部		浄化センター	特別会計	関連課	下水道河川課			
事業目標	鎌倉処理区についての将来的な整備方針を検討しながら、汚水中継ポンプ場の機械・電気設備等の改築事業を引き続き実施し、平成27年度の完了をめざします。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	詳細設計(極楽寺ポンプ場) 改築工事(中部ポンプ場)	詳細設計(七里ガ浜第2・南部・極楽寺・東部ポンプ場) 改築工事(極楽寺ポンプ場七里ガ浜ポンプ場第2)	改築工事(極楽寺・七里ガ浜第2・南部・東部ポンプ場)	改築工事(七里ガ浜第2ポンプ場)	政策	941,400			
					経常	0			
					合計	941,400			
予算額(千円)	393,000	45,100						438,100	
事業実績	詳細設計(七里ガ浜ポンプ場第2) 改築工事(中部ポンプ場)	詳細設計(極楽寺ポンプ場・東部ポンプ場) 改築工事(七里ガ浜ポンプ場第2)							
決算額(千円)	352,500	37,000						389,500	
具体的(数値)期間目標	平成27年度末までに汚水中継ポンプ場の改築工事の完成をめざします。								
期間目標に対する達成率	60%	70%							
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☐ 自治・町内会 ☐ その他()								
事業履歴備考		予:工程変更							
事業実績(詳細)									
平成24年度	平成24年度で、第1期のポンプ場改築工事(七里ガ浜・西部・中部ポンプ場)が終了しました。平成24年度は国に長寿命化計画の許可を貰い、第2期(七里ガ浜ポンプ場第2・極楽寺・東部・南部ポンプ場)改築工事に着手するための、七里ガ浜ポンプ場第2詳細設計を作成しました。				補正・流用・繰越の有無 ■有 □無 補正減:40,500千円				
平成25年度	七里ガ浜ポンプ場第2の改築工事(平成25・26年度2箇年工事)に着手しました。極楽寺ポンプ場・東部ポンプ場の改築工事に着手するための、詳細設計を作成しました。				補正・流用・繰越の有無 ■有 □無 補正減:8,100千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 □有 □無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 □有 □無				