

事業CD	0-2-1-5		事業名	設計事務			
所管課	公的不動産活用課						
事業目標	鎌倉市耐震改修促進計画に基づき、公共建築物の耐震化を進めるとともに、外壁等の修繕を進め、市民等利用者の安全を確保します。						
事業内容	鎌倉市耐震改修促進計画に定める鎌倉市公共建築物耐震対策の実施方針に沿って、公共建築物の耐震化を進めるとともに、地震発生時における安全性の向上を図るため、避難所等の天井脱落対策や老朽化した公共建築物の外壁タイル等の大規模修繕を進めます。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	耐震診断 中央図書館耐震改修 工事 鎌倉武道館天井改修 工事	耐震診断 福祉センター外壁等 の大規模修繕 エレベーターの安全 対策修繕 中央図書館耐震改修 工事	耐震診断 御成町在宅福祉サー ビスセンター外壁等 の大規模修繕 エレベーターの安全 対策修繕	台在宅福祉サービス センター外壁等の大 規模修繕 エレベーターの安全 対策修繕	たまなわ交流セン ター外壁等の大規模 修繕 エレベーターの安全 対策修繕	今泉さわやかセン ター外壁等の大規模 修繕 エレベーターの安全 対策修繕	
予算額 (千円)	193,632	145,934	52,121				391,687
事業工程 (見直し後)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				台在宅福祉サービス センター外壁等の大 規模修繕 今泉さわやかセン ター外壁の大規模修 繕 公共建築物の保温材 等(レベル2)のア スベスト含有調査	今泉さわやかセン ター外壁の大規模修 繕 公共建築物の保温材 等(レベル2)のア スベスト含有調査	たまなわ交流セン ター外壁等の大規模 修繕 公共建築物の保温材 等(レベル2)のア スベスト含有調査	
予算額 (千円)				101,958	97,330		199,288
事業実績	鎌倉武道館天井改修 工事	・坂ノ下レストハウ ス耐震診断業務委託 ・福祉センター外壁 等の大規模修繕 ・中央図書館耐震改 修工事	御成町在宅福祉サー ビスセンター外壁等 の大規模修繕(令和 5年度に繰越)	・台在宅福祉サービス センター外壁等の大 規模修繕。 ・今泉さわやかセン ター外壁の大規模修 繕。(令和6年度完了予 定) ・公共建築物の保温材 等(レベル2)のア スベスト含有調査20棟			
決算額 (千円)	149,432	122,898	7,734				280,064
決算額 (千円) (見直し後)				86,287			86,287
備考	上記額は、公的不動産活 用課別実施事業執行分予 算:572千円・決算:0円、 スポーツ課執行分予算: 139,128千円・決算: 142,923千円、中央図書館 執行分予算:47,113千円・ 決算:0円を含む	上記額は、みどり公園課 執行分予算:3,817千円・ 決算:1,421千円、福祉総 務課執行分予算:79,827 千円・決算:68,200千円、 中央図書館課執行分予 算:55,484千円・決算: 46,860千円を含む R3工程変更	上記額は、保育課執行分 予算:43,747千円を含む (決算は翌年度に繰越の ため未計上。繰越明許費 57,460千円) R4工程変更	上記額は、高齢者いきい き課執行分予算:71,940千 円・決算70,501千円(台在 宅福祉サービスセンター 外壁等の大規模修繕)を 含む。(今泉さわやかセン ター外壁の大規模修繕は 債務負担行為)			上記額は、高齢者いきい き課執行分予算:65,538千 円(今泉さわやかセンター 外壁等の大規模修繕)を 含む。