

事業CD	2-1-1-1		事業名	史跡環境整備事業			
所管課	文化財課						
事業目標	国指定史跡永福寺跡等の適切な維持管理及び公開活用を行うとともに、現在、公開活用できていない市が管理している史跡について、安全対策などの環境整備を行い、順次、公開活用を行います。また、史跡の保存・活用に向け、緊急性や土地所有者の意向等を踏まえ、史跡の公有地化を進めます。						
事業内容	令和元年度に2度の台風で被災した史跡の災害復旧を引き続き実施します。また、史跡永福寺跡の適正な維持管理を行うとともに、市が管理している史跡の安全対策工事などの環境整備を行い、順次、公開活用を行います。さらに、土地所有者から買取り要望のある国指定史跡の土地を計画的に買取ります。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	史跡災害復旧（史跡永福寺跡、鶴岡八幡宮境内、史跡東勝寺跡） 史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事 史跡浄光明寺境内・冷泉為相墓崩落対策 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事 史跡買収（鶴岡八幡宮境内永福寺跡） 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	史跡北条氏常盤亭跡崩落対策調査 史跡大町釈迦堂口遺跡暫定公開整備崩落対策工事 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	史跡北条氏常盤亭跡崩落対策整備基本計画策定 史跡仮粧坂崩壊対策調査 史跡朝夷奈切通崩壊対策調査 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理 史跡大町釈迦堂口遺跡暫定公開整備	史跡北条氏常盤亭跡崩落対策基本設計・詳細設計 史跡仮粧坂崩壊対策整備基本計画策定 史跡買収（鶴岡八幡宮境内） 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	史跡北条氏常盤亭跡崩落対策工事 史跡仮粧坂崩壊対策基本設計・詳細設計 史跡東勝寺跡暫定公開整備 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	
予算額 (千円)	148,119	117,747	258,888				524,754
事業工程 (見直し後)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				史跡大町釈迦堂口遺跡の崩落対策・暫定公開に向けた整備 史跡北条氏常盤亭跡の崩落対策に向けた基本設計 史跡浄光明寺境内（相馬師常墓）の崩落対策に向けた基本設計 史跡買収（鶴岡八幡宮境内） 史跡維持管理	史跡北条氏常盤亭跡の崩落対策に向けた詳細設計 史跡浄光明寺境内（相馬師常墓）の崩落対策に向けた基本設計 史跡買収（鶴岡八幡宮境内） 史跡維持管理	史跡北条氏常盤亭跡の崩落対策 史跡浄光明寺境内（相馬師常墓）の崩落対策に向けた詳細設計 史跡維持管理	386百万円
予算額 (千円)				76,341			76,341
事業実績	史跡災害復旧（史跡永福寺跡、鶴岡八幡宮境内、史跡東勝寺跡） 史跡浄光明寺境内・冷泉為相墓崩落対策 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事 史跡買収（永福寺跡） 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理	史跡北条氏常盤亭跡崩落対策調査 史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事 史跡永福寺跡管理 史跡維持管理				
決算額 (千円)	163,726	120,742	128,458				412,926
決算額 (千円) (見直し後)							0
備考		R3工程変更					