

事業CD	4－2－2－2		事業名	拠点保育所（腰越）整備事業			
所管課	こども支援課						
事業目標	「鎌倉市拠点保育所整備方針」に基づき、腰越地域において拠点保育所を整備し、設備及び運営の両面での体制整備・充実を図ります。						
事業内容	腰越地域の拠点保育所について、各行政計画との整合を考慮し、民間事業者による施設整備及び公私連携型保育所として民間事業者への事業移管を実施します。また、保育環境の継続のため、仮園舎整備等の対応を行います。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	仮設園舎設置敷地の確定及び測量→地質調査 仮設園舎設置業者の選定 現園舎の用地測量→地質調査 運営事業者の募集・選定準備	仮設園舎設置工事及び保育開始敷地の確定及び測量・地質調査 運営事業者による現園舎の解体及び新園舎設置工事の募集・選定 仮設園舎設置業者の選定	仮設園舎設置工事及び保育開始 運営事業者による新園舎建築工事 現園舎の解体及び新園舎建築工事 運営事業者による引継保育実施 事業移管に向けた運営事業者との準備調整	運営事業者への事業移管による新園舎の建設工事 運営事業者による引継保育実施 事業移管に向けた運営事業者との準備調整 協定書に基づく保育所運営への連携協力 仮設園舎の解体撤去等	運営事業者への事業移管 協定書に基づく保育所運営への連携協力 仮設園舎の解体撤去等	協定書に基づく保育所運営への連携協力	168.5百万円
予算額（千円）	1,759	964	38,932				41,655
事業工程（見直し後）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				運営事業者による引継保育の実施 事業移管に向けた運営事業者との準備・調整	運営事業者への事業移管 仮設園舎の解体撤去等		141百万円
予算額（千円）				138,075	820	0	138,895
事業実績	現園舎の用地測量 現園舎用地の不動産鑑定評価 仮設園舎設置候補地の選定 運営事業者の募集準備	仮設園舎用地の一時使用賃貸借契約締結 仮設園舎の賃貸借契約締結 運営事業者の募集・選定	仮設園舎設置工事及び保育開始 運営事業者による現園舎の解体及び新園舎建築工事	運営事業者による引継保育の実施 事業移管に向けた運営事業者との準備・調整	運営事業者への事業移管 仮設園舎の解体撤去等		
決算額（千円）	745	1,720	38,917				41,382
決算額（千円）（見直し後）				138,306	820		139,126
備考		R3工程変更					