

事業CD	5－5－1－1		事業名	市営住宅集約化事業			
所管課	住宅課 都市整備総務課						
事業目標	公共施設再編計画に基づき、老朽化した市営住宅を集約化し、有効な土地利用を図ります。						
事業内容	PFI事業により市営住宅の建替えを行い、笛田住宅及び深沢クリーンセンター用地への集約化を進めます。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	汚水排水施設整備 深沢クリーンセン ター事務室改修設計	PFI事業者選定 深沢クリーンセン ター事務室改修工事	PFI事業推進（周辺 家屋調査、建物設 計）	PFI事業推進（建物 工事、建物設計、既 存建物解体）	PFI事業推進（建物 工事、建物設計、既 存建物解体）	PFI事業推進（建物 設計、既存建物解 体）	1,755.0百万円
予算額 （千円）	33,358	35,952	192,132				261,442
事業工程 （見直し後）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				P F I 事業の推進 （建設工事・建築設 計・既存建物解体・ 周辺家屋調査） 深沢第6住宅アスベ スト調査 深沢第6住宅移転支 援（R 5～R 6 債務 負担）	P F I 事業の推進 （建設工事・建物設 計・既存建物解体） （第一期事業完了） 深沢第6住宅移転支 援（R 5～R 6 債務 負担）	P F I 事業の推進 （建設工事、既存建 物解体・土壌汚染対 策工事）	6,957百万円
予算額 （千円）				921,137	1,912,577	2,874,525	5,708,239
事業実績	汚水排水施設整備 深沢クリーンセン ター改修設計	PFI事業者選定 深沢クリーンセン ター改修工事	PFI事業推進（既存 建物解体、建物設 計）	P F I 事業の推進 （建設工事・建築設 計・既存建物解体・ 周辺家屋調査） 深沢第6住宅アスベ スト調査 深沢第6住宅移転支 援（R 5～R 6 債務 負担）	P F I 事業の推進 （建設工事・建物設 計・既存建物解体） （第一期事業完了） 深沢第6住宅移転支 援（R 5～R 6 債務 負担）		
	決算額 （千円）	20,107	28,432	164,984			213,523
決算額 （千円） （見直し後）				1,004,947	1,288,265		2,293,212
備考	上記額は、環境センター執 行分予算：9,897千円・決 算：0千円を含む	上記額は、環境センター執 行分予算：26,420千円・決 算：210,364千円を含む R3所管課変更 R3工程変更			R6工程変更	R7工程変更	