

事業CD	0－2－1－3		事業名	公共施設再編事業			
所管課	公的不動産活用課 公共施設課						
事業目標	公共施設再編計画に基づく公共施設マネジメントを推進し、将来の維持管理・運営コストの削減を図ります。						
事業内容	公共施設再編計画に基づく事業を計画的に進めるとともに、公的不動産の利活用を図ります。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	公共施設再編計画の見直し 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用	公共施設再編計画の見直し 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用	公共施設再編計画の見直し 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用	公共施設再編計画の見直し 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用	公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用	公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用	51.7百万円
予算額 (千円)	40,771	8,330	16,167				65,268
事業工程 (見直し後)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				公共施設再編計画の改訂 梶原四丁目用地の利活用に向けた都市計画図書作成 扇湖山荘の利活用に向けた調査 旧諸戸邸の改修に向けた基本設計	梶原四丁目用地の利活用に向けた準備 扇湖山荘の利活用に向けた準備 旧諸戸邸の改修に向けた実施設計	梶原四丁目用地の利活用に向けた準備 扇湖山荘の利活用に向けた準備 旧諸戸邸の改修に向けた実施設計及び整備	316百万円
予算額 (千円)				27,106	47,214	104,175	178,495
事業実績	公共施設再編計画の見直し（改訂作業着手） 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用（梶原四丁目用地の利活用に向けた事業者選定）（一部翌年度へ繰り越し）	公共施設再編計画の見直し（令和5年度まで継続して改訂作業を実施） 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用（梶原四丁目用地の利活用事業者との基本契約に向けた協議（事業者辞退））	公共施設再編計画の見直し（令和5年度まで継続して改訂作業を実施） 公共施設再編計画に基づく事業の推進 公的不動産の利活用（旧諸戸邸の改修に向けた劣化度・耐震診断調査）	公共施設再編計画の改訂（令和6年3月改訂） 扇湖山荘の利活用に向けた調査（地歴調査の実施） 旧諸戸邸の改修に向けた基本設計	梶原四丁目用地の利活用に向けた準備 扇湖山荘の利活用に向けた事業者選定 旧諸戸邸の改修に向けた実施設計	公共施設再編計画の見直し（令和8年度まで継続して見直し作業を実施） 梶原四丁目用地の利活用に向けた準備 扇湖山荘の利活用に向けた準備 旧諸戸邸の改修に向けた実施設計及び整備	
	決算額 (千円)	16,899	15,608	9,836			
決算額 (千円) (見直し後)				22,054	10,738	45,495	78,287
備考		R3工程変更	R4工程変更		R6工程変更	R7工程変更 R8所管課変更	