

事業CD	0－2－1－5		事業名	設計事務			
所管課	公的不動産活用課 公共施設課						
事業目標	鎌倉市耐震改修促進計画に基づき、公共建築物の耐震化を進めるとともに、外壁等の修繕を進め、市民等利用者の安全を確保します。						
事業内容	鎌倉市耐震改修促進計画に定める鎌倉市公共建築物耐震対策の実施方針に沿って、公共建築物の耐震化を進めるとともに、地震発生時における安全性の向上を図るため、避難所等の天井脱落対策や老朽化した公共建築物の外壁タイル等の大規模修繕を進めます。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	耐震診断 中央図書館耐震改修工事 鎌倉武道館天井改修工事	耐震診断 福祉センター外壁等の大規模修繕 エレベーターの安全対策修繕 中央図書館耐震改修工事	耐震診断 御成町在宅福祉サービスセンター外壁等の大規模修繕 エレベーターの安全対策修繕	台在宅福祉サービスセンター外壁等の大規模修繕 エレベーターの安全対策修繕	たまなわ交流センター外壁等の大規模修繕 エレベーターの安全対策修繕	今泉さわやかセンター外壁等の大規模修繕 エレベーターの安全対策修繕	487.7百万円
予算額 (千円)	193,632	145,934	52,121				391,687
事業工程 (見直し後)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				台在宅福祉サービスセンター外壁等の大規模修繕 今泉さわやかセンター外壁の大規模修繕 公共建築物の保温材等（レベル2）のアスベスト含有調査	今泉さわやかセンター外壁の大規模修繕 公共建築物の保温材等（レベル2）のアスベスト含有調査	たまなわ交流センター外壁等の大規模修繕 公共建築物の保温材等（レベル2）のアスベスト含有調査	293百万円
予算額 (千円)				101,958	97,330	161,938	361,226
事業実績	鎌倉武道館天井改修工事	・坂ノ下レストハウス耐震診断業務委託 ・福祉センター外壁等の大規模修繕 ・中央図書館耐震改修工事	御成町在宅福祉サービスセンター外壁等の大規模修繕（令和5年度に繰越）	・台在宅福祉サービスセンター外壁等の大規模修繕。 ・今泉さわやかセンター外壁の大規模修繕。（令和6年度完了予定）。 ・公共建築物の保温材等（レベル2）のアスベスト含有調査20棟	・今泉さわやかセンター外壁の大規模修繕。 ・公共建築物の保温材等（レベル2）のアスベスト含有調査44棟	・たまなわ交流センター外壁等の大規模修繕 ・公共建築物の保温材等（レベル2）のアスベスト含有調査28棟	
決算額 (千円)	149,432	122,898	7,734				280,064
決算額 (千円) (見直し後)				86,287	81,051	132,974	300,312
備考	上記額は、公的不動産活用課別実施事業執行分予算：572千円・決算：0円、スポーツ課執行分予算：139,128千円・決算：142,923千円、中央図書館執行分予算：47,113千円・決算：0円を含む	上記額は、みどり公園課執行分予算：3,817千円・決算：1,421千円、福祉総務課執行分予算：79,827千円・決算：68,200千円、中央図書館課執行分予算：55,484千円・決算：46,860千円を含む R3工程変更	上記額は、保育課執行分予算：43,747千円を含む（決算は翌年度に繰越のため未計上。繰越明許費57,460千円） R4工程変更	上記額は、高齢者いきいき課執行分予算：71,940千円・決算70,501千円（台在宅福祉サービスセンター外壁等の大規模修繕を含む。（今泉さわやかセンター外壁の大規模修繕は債務負担行為）	上記額は、高齢者いきいき課執行分予算：65,538千円（今泉さわやかセンター外壁等の大規模修繕を含む。	上記額は、下水道河川課執行分予算：127,776千円・決算116,127（たまなわ交流センター外壁等の大規模修繕）を含む。 R8所管課変更	