

事業CD	4－2－2－3		事業名	放課後子ども総合プラン施設整備事業			
所管課	子ども支援課こどもみらい課						
事業目標	放課後子ども総合プラン施設を整備し、児童が放課後の時間を安全・安心に過ごすとともに、多様な体験や活動を行える環境を整備します。						
事業内容	旧鎌倉図書館の耐震改修及び増築工事を再開し、御成小学校校区放課後子ども総合プラン施設として整備します。玉縄小学校校区放課後子ども総合プラン施設を玉縄小学校敷地内に整備します。稲村ヶ崎小学校内の教室で実施している稲村ヶ崎小学校校区放課後子ども総合プラン施設を、同校敷地内に整備し移転します。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	実施設計修正（御成） 耐震改修及び増築工事等木材劣化調査及び構造設計業務（御成） 外構整備工事等（玉縄） 施設移転業務（玉縄）	耐震改修及び増築工事等（御成）	耐震改修及び増築工事等（御成） 施設移転業務（御成）				320.6百万円
	56,626	111,790	205,656				374,072
事業工程 （見直し後）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				施設移転に伴う調査等（いなむらがさき） 施設整備に向けた準備（いなむらがさき）	施設整備（いなむらがさき）		8百万円
				2,023	6,997		9,020
事業実績	実施設計修正（御成） 木材劣化調査業務及び構造設計業務（御成） 外構整備工事等（玉縄） 施設移転業務（玉縄）	耐震改修及び増築工事等（御成）	耐震改修及び増築工事等（御成） 施設移転業務（御成）	施設移転に伴う調査等（いなむらがさき） 施設整備に向けた準備（いなむらがさき）	施設整備（いなむらがさき） 施設開設（いなむらがさき）		
	14,560	51,526	246,216				312,302
	決算額 （千円） （見直し後）				2,325	5,462	7,787
備考						R8所管課変更	