

## (2) 歴史を継承し、文化を創造するまち

### ① 《歴史環境》

| No.         | 事業名                                         | 所管課        |     | 平成13年度                            | 平成14年度                              | 平成15年度                              | 平成16年度                                                                                   | 平成17年度                                                                                                                                                         | 評価等                                                                                                                                                                                                                                                                  | 課題                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 世界遺産一覧表への掲載の要請                              | 世界遺産登録推進担当 | 計画  | 登載準備                              | 登載準備                                | 登載準備                                | 登載準備                                                                                     | 登載準備                                                                                                                                                           | <p>歴史遺産検討委員会から、鎌倉の世界遺産登録に向けた考え方「武家の古都・鎌倉」が中間報告された。この考え方に基づいて候補遺産の検討を進め、候補遺産ごとに必要な史跡指定（追加指定を含む）や保存管理計画の策定を進めた。</p> <p>さらに、神奈川県、横浜市、逗子市、鎌倉市による「古都鎌倉の世界遺産登録検討連絡会議」において、広域的な推進体制に向けた協議を進めた。</p> <p>また、市民との協働を進めていくため「鎌倉の世界遺産登録に関する市民の準備会」に参加し、（仮称）推進協議会設立に向けた準備を進めた。</p> | <p>基本的な考え方に基づく候補遺産の確定や、史跡の指定（追加指定）、保存管理計画の策定、管理団体指定等候補遺産ごとに必要な準備の実施、及びバッファゾーン（緩衝地帯）の確保についての取組み等を進めるとともに、これらの内容を推薦書原案としてまとめていくなど、市として必要な準備を整えた後にユネスコへの登録推薦について文化庁へ要請していく。</p> <p>さらに、世界遺産登録について、市民と協働した取り組みを進めていくとともに、神奈川県、横浜市、逗子市との広域的な取り組みを図っていく必要がある。</p> |
|             |                                             |            | 事業費 | 35,618                            | 25,000                              | 5,158                               | 24,683                                                                                   | 65,336                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 実績  | 歴史遺産検討委員会設置、重要遺構（大仏）確認調査の実施、展示会開催 | 歴史遺産検討委員会開催、重要遺跡（仏法寺跡）確認調査の実施、展示会開催 | 歴史遺産検討委員会開催、「鎌倉大仏殿跡」国指定史跡に指定、展示会の開催 | 歴史遺産検討委員会開催、荏柄天神境内の史跡指定申請及び鶴岡八幡宮境内の史跡追加指定申請、史跡建長寺境内保存管理計画策定準備の実施、啓発用パンフレットの作成、パネル展示会の開催等 | 歴史遺産検討委員会開催、重要遺跡（法華堂跡北条義時墓）確認調査の実施、仏法寺跡の史跡指定申請、和賀江嶋、若宮大路、法華堂跡の史跡追加指定申請、史跡建長寺境内、若宮大路、和賀江嶋保存管理計画の策定、史跡寛園寺境内、瑞泉寺境内、鎌倉大仏殿跡、北条氏常盤亭跡保存管理計画策定準備の実施、パネル展示会の開催等啓発事業の実施等 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 事業費 | 30,127                            | 19,080                              | 4,967                               | 14,721                                                                                   | 52,431                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2           | 国指定史跡への指定及び指定の検討                            | 文化財課       | 計画  | 指定準備                              | 指定準備                                | 指定準備                                | 指定準備                                                                                     | 指定準備                                                                                                                                                           | <p>世界遺産登録に向けた国指定史跡の新指定及び追加指定については、世界遺産登録推進事業の中で検討している。</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>世界遺産登録の候補遺産とならなかった遺産については、歴史遺産検討委員会で候補遺産として検討された遺産であるため、国指定史跡の指定に向け検討を行う。</p>                                                                                                                                                                            |
|             |                                             |            | 事業費 | 0                                 | 0                                   | 0                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 実績  | 指定準備                              | 指定準備                                | 指定準備                                | 指定準備                                                                                     | 指定準備                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 事業費 | 0                                 | 0                                   | 0                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3<br>の<br>1 | 史跡の公有化（永福寺跡）<br>↓<br>平成15年度改定後、事業工程変        | 文化財課       | 計画  |                                   | 買収                                  |                                     |                                                                                          | 買収                                                                                                                                                             | <p>史跡永福寺跡環境整備計画の整備計画区域内の買収要望のあった土地について買収を進めた。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>史跡永福寺跡環境整備事業の整備区域内にある土地については、買収に応じていただけるよう積極的に要請しなければならない。</p> <p>100%公有地化を進めるが、多大な経費が必要である。</p> <p>任意買収のため時間を要する。</p>                                                                                                                                   |
|             |                                             |            | 事業費 | 0                                 | 138,208                             | 0                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 実績  | —                                 | 土地鑑定評価、建物鑑定評価、土地測量、用地取得など           |                                     |                                                                                          | 土地鑑定評価、建物鑑定評価、土地測量、用地取得など                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 事業費 | 0                                 | 124,076                             | 0                                   | 0                                                                                        | 18,019                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3<br>の<br>2 | 史跡の公有化（鶴岡八幡宮境内御谷地区）<br>↓<br>平成15年度改定後、事業工程変 | 文化財課       | 計画  | 買収                                |                                     |                                     | 買収                                                                                       |                                                                                                                                                                | <p>買収要望のあった土地について買収を進めた。</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>100%公有地化を進めるが、多大な経費が必要である。</p> <p>任意買収のため時間を要する。</p>                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                             |            | 事業費 | 86,700                            | 0                                   | 0                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 実績  | 土地鑑定評価、建物鑑定評価、土地測量、用地取得など         |                                     | 土地鑑定評価、用地取得                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                             |            | 事業費 | 72,624                            | 0                                   | 44,120                              | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.         | 事業名                                      | 所管課  |                              | 平成13年度                                       | 平成14年度                                           | 平成15年度                                                                                      | 平成16年度                                                                         | 平成17年度                                                         | 評価等                                                                 | 課題                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>の<br>3 | 史跡の公有化（北条氏常盤亭）<br>↓<br>平成15年度改定後、事業工程変更  | 文化財課 | 計画<br>改定<br>事業費<br>実績<br>事業費 | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                      | 買収<br>買収<br>69,090<br>土地鑑定評価、建物鑑定評価、土地測量、用地取得など<br>63,133                                   | 買収<br>買収<br>71,564<br>土地鑑定評価、土地測量、用地取得など<br>69,439                             | —<br>—<br>0                                                    | 買収要望のあった土地について買収を進めた。                                               | 買収要望のある平地については、積極的に買収を行っていかなければならない。<br>100%公有地化を進めるが、多大な経費が必要である。<br>任意買収のため時間を要する。                             |
| 3<br>の<br>4 | 史跡の公有化（東勝寺跡）                             | 文化財課 | 計画<br>事業費<br>実績<br>事業費       | 買収<br>56,000<br>土地鑑定評価、地測量、用地取得など<br>52,687  |                                                  |                                                                                             |                                                                                |                                                                | 買収要望のあった土地について買収を進めた。                                               | 100%公有地化を進めるが、多大な経費が必要である。<br>任意買収のため時間を要する。                                                                     |
| 4           | 史跡の公有化（朝夷奈切通）<br>↓<br>平成15年度改定後、新規採択     | 文化財課 | 計画<br>改定<br>事業費<br>実績<br>事業費 |                                              |                                                  | 史跡買収<br>100,000<br>土地鑑定評価、用地取得など<br>62,050                                                  |                                                                                |                                                                | 買収要望のあった土地について買収を進めた。                                               | 買収要望のある土地については、買収を行わなければならないが、公有地化を進めるには、多大な経費が必要である。<br>任意買収のため時間を要する。                                          |
| 5           | 国指定史跡永福寺跡環境整備事業<br>↓<br>平成15年度改定後、事業工程変更 | 文化財課 | 計画<br>改定<br>事業費<br>実績<br>事業費 | 整備<br>12,600<br>報告書刊行、三堂裏山林の景観修景整備<br>12,029 | 整備<br>18,911<br>西ヶ谷地区整備実設計、環境整備<br>29,009        | 整備<br>整備<br>10,100<br>西ヶ谷地区整備<br>10,056                                                     | 整備<br>整備<br>10,100<br>西側山林遊歩道整備、土砂崩落防止等防災工事<br>21,180                          | 整備<br>整備<br>16,862<br>西側山林遊歩道整備、全域測量<br>16,735                 | 史跡永福寺跡保存整備基本計画に基づき、西ヶ谷地区の園路及び広場整備、西側山林遊歩道整備を実施した。また、整備区域の全域測量を実施した。 | 平成26年度までの事業計画について、多大な経費を必要とし、整備計画地内の未買収地の買収も行わなければならない。<br>平成19年度以降、5カ年の第1期大型事業の実施について、地元住民、文化庁、県及び関係部課との協議を要する。 |
| 6           | 史跡管理計画・整備計画の策定<br>↓<br>平成15年度改定後、事業工程変更  | 文化財課 | 計画<br>改定<br>事業費<br>実績<br>事業費 | 整備計画策定準備（鶴岡八幡宮）<br>0<br>準備<br>0              | 整備計画策定準備（鶴岡八幡宮）<br>整備計画策定、（和賀江島）<br>0<br>準備<br>0 | 整備計画策定準備（鶴岡八幡宮）<br>整備計画策定、（和賀江島）<br>0<br>御谷地区整備計画準備、和賀江嶋指定制範囲訂正申請、同管理整備計画策定、朝夷奈岩暫定整備検討<br>0 | 整備計画策定準備（鶴岡八幡宮）<br>整備計画策定、（和賀江島）<br>0<br>御谷地区整備計画準備、和賀江嶋管理整備計画策定、朝夷奈岩暫定整備<br>0 | 整備計画策定準備（鶴岡八幡宮）<br>整備計画策定<br>0<br>御谷地区整備計画準備、和賀江嶋管理整備計画策定<br>0 | 史跡和賀江嶋の追加指定及び保存管理計画を策定した。                                           | 御谷地区の整備計画及び和賀江嶋の管理整備計画を策定するために、発掘調査の実施、整備委員会の立ち上げ、文化庁及び県との調整など、策定に向け検討を行っていく必要がある。                               |

| No. | 事業名           | 所管課  |     | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 評価等                                                      | 課題                                                                                                 |
|-----|---------------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | 発掘調査体制の整備     | 文化財課 | 計画  | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 発掘調査員の勤務形態及び処遇について、人事関係部局との調整及び検討を行った。                   | 市公共事業、国庫補助事業、史跡内発掘調査、民間発掘調査事業に対応する発掘調査体制が必要である。現在の発掘調査体制には、人員確保、後継者育成、勤務形態等に課題があり、今後も見直し、検討が必要である。 |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 実績  | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
| 8   | 文化財資料のデータベース化 | 文化財課 | 計画  | データ入力  | データ入力  | データ入力  | データ入力  | データ入力  | 確認調査及び発掘調査に関するGISシステムの開発を行い、埋蔵文化財の発掘調査及び確認調査のデータの入力を進めた。 | (仮称)文化財資料館及び博物館の施設整備に伴う公開活用等を視野に入れた文化財資料のデータベース化を図る必要がある。                                          |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 実績  | 入力作業   | 入力作業   | 入力作業   | 入力作業   |        |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
| 9   | (仮)文化財資料館の建設  | 文化財課 | 計画  | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 野村総合研究所跡地土地利用等基本計画の中で検討を行った。                             | 世界遺産登録の推進のためにも(仮称)文化財資料館の建設は必要であり、早期実現に向け検討を行う。                                                    |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 実績  | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
| 10  | 博物館の検討        | 文化財課 | 計画  | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 野村総合研究所跡地土地利用等基本計画の中で検討を行った。                             | 世界遺産登録の推進のためにも博物館の建設は必要であり、早期実現に向け検討を行う。                                                           |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 実績  | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     | 検討     |                                                          |                                                                                                    |
|     |               |      | 事業費 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                                                          |                                                                                                    |

## ② 《文化》

| No. | 事業名                                                                     | 所管課                                      |                              | 平成13年度                                                                       | 平成14年度                                                                   | 平成15年度                                                            | 平成16年度                                                         | 平成17年度                                                         | 評価等                                                                                                                                                                                                                                             | 課題                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 鎌倉市文化推進プラン21の推進<br>↓<br>平成15年度改定後、事業名変更<br>旧事業名「(仮)鎌倉市文化の<br>マスタープランの策定 | 文化推進課                                    | 計画<br>事業費<br>実績<br>事業費       | 策定<br>588<br>策定委員会開催<br>501                                                  | 推進<br>588<br>策定委員会開催、<br>プラン確定<br>433                                    | 推進<br>0<br>プランの推進<br>0                                            | 推進<br>0<br>プランの推進<br>0                                         | 推進<br>0<br>プランの推進<br>0                                         | 市民一人ひとりの自主的な取り組みを支えるために、社会を構成している個人、市民活動団体、企業、行政のパートナーシップのもと、プランの基本理念・指針を基本に、より一層の連携を深めていくことが肝要であり、協働での事業実施が図られている。                                                                                                                             | 今後とも、個人、市民活動団体、企業、行政がパートナーシップのもと、プランの基本理念・指針を基本に、より一層の連携を深めていくことが大切である。                                                                                           |
| 2   | (仮)川喜多記念館建設事業<br>↓<br>平成15年度改定後、事業工程変更                                  | 文化推進課                                    | 計画<br>改定<br>事業費<br>実績<br>事業費 | 北側斜面工事<br>10,640<br>建設専門委員会の開催、中間調査報告書作成、一般公開、映画会の開催、映画会の開催等による募金推進<br>8,442 | 北側斜面工事<br>と件調査<br>11,842<br>建設条件調査、最終報告書作成、一般公開、映画会の開催等による募金推進<br>11,359 | 基本設計<br>10,437<br>基金推進映画会の開催<br>建設手法の調査・リーフレット印刷<br>地質調査<br>7,686 | 実施設計<br>10,362<br>基金推進映画会の開催<br>リーフレット印刷<br>地質調査<br>12,092     | 建設着手<br>30,159<br>基金推進映画会の開催<br>基本・実施設計<br>23,566              | 川喜多記念館建設等基金への積立を行うための映画会を、市民ボランティア団体との共催で行った。<br>また、市内の商店等を訪問し、募金協力の依頼を行った。<br>市民委員を含めた建設専門委員会において、記念館事業の基本計画作成・建築条件調査を行った。<br>さらに、運営計画に基づき、収支予測を行った。平成16年10月の台風通過時に事業用地の山林部分から、土砂の流出事故が発生し、その対応を行った。<br>平成17年度は、前年度の台風災害の対応策として、山林部分の防災工事を行った。 | 施設整備に当たり、法規制などの精査及び庁内調整を行った結果、当該地には用途地域の関係で、集客施設の建設は建設できないため、大きな収入は見込めず運営にかかる税投入が必要となる。(参考：鎌倉清方記念美術館は、年額経費約5,000万円)<br>事業用地に隣接する山林部分の防災工事等の安全対策を、建設と並行して進める必要がある。 |
| 3   | 文化情報の一元化と活用<br>↓<br>平成15年度改定後、削除                                        | 文化推進課                                    | 計画<br>事業費<br>実績<br>事業費       | 情報収集<br>0<br>情報収集・整理<br>0                                                    | ホームページの活用<br>0<br>情報収集・整理、生涯学習情報誌「MOE」との連携<br>0                          |                                                                   |                                                                |                                                                | ホームページの充実により対応を図った。                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 4   | 鎌倉市芸術文化振興財団への支援<br>↓<br>鎌倉芸術館担当                                         | 芸術館担当<br>↓<br>芸術文化振興財団担当<br>↓<br>鎌倉芸術館担当 | 計画<br>事業費<br>実績<br>事業費       | 財団への支援<br>160,170<br>法人運営支援、自主事業実施(40本)、市民の芸術文化育成支援<br>142,427               | 財団への支援<br>197,151<br>法人運営支援、自主事業実施(53本)、市民の芸術文化育成支援<br>174,141           | 財団への支援<br>173,300<br>法人運営支援、自主事業実施(51本)、市民の芸術文化育成支援<br>157,380    | 財団への支援<br>149,604<br>法人運営支援、自主事業実施(51本)、市民の芸術文化育成支援<br>149,604 | 財団への支援<br>148,762<br>法人運営支援、自主事業実施(47本)、市民の芸術文化育成支援<br>132,095 | 財団法人鎌倉市芸術文化振興財団に補助金を交付し、鎌倉芸術館の管理運営と、鑑賞機会の提供及び芸術文化活動の支援育成事業等として年間約40事業を実施してきたが、平成18年度から指定管理者制度を導入することにより、財団への支援は終了した。                                                                                                                            | 指定管理者による管理運営を実施するとともに、開館後12年が経過し、各設備は経年劣化による消耗が著しいため、段階的に修繕を実施し、貸出施設としての機能の保持に努める。                                                                                |
| 5   | (仮)鎌倉美術館本館の建設                                                           | 生涯学習課                                    | 計画<br>改定<br>事業費<br>事業        | 検討・作品保管<br>1,684<br>検討・作品保管<br>1,510                                         | 検討・作品保管<br>2,294<br>検討・作品保管<br>1,479                                     | 検討・作品保管<br>作品収集保管<br>1,597<br>検討・作品保管<br>1,568                    | 検討・作品保管<br>作品収集保管、基本計画の検討<br>1,564<br>検討・作品保管<br>1,481         | 検討・作品保管<br>作品収集保管、基本計画の検討<br>1,589<br>検討・作品保管<br>1,484         | 平成7年に基本構想が策定されたが、その後財政状況の悪化もあり、基金の積み立てもなく、整備の見通しもたない中で事業の進捗が図れていなかった。しかし、野村総研跡地の寄贈を受け、当地での複合博物館としての整備方針が確定したことから、美術館についての検討が始められた。                                                                                                              | 美術館運営の核となる学芸員を含む準備体制を整備し、関係課とも調整をとりながら、美術館の詳細を固めていくとともに、不足している収蔵品の収集に努める必要がある。                                                                                    |

| No. | 事業名                                                | 所管課           |     | 平成13年度             | 平成14年度      | 平成15年度                                     | 平成16年度                    | 平成17年度                                                         | 評価等                                                                            | 課題                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | (仮称) 鎌倉ミュージアムネットワークの検討                             | 生涯学習課         | 計画  |                    |             |                                            |                           |                                                                | 平成13年度に鎌倉文学館・鎌倉国宝館・鎌倉清方記念美術館の3館共通券を試行したが、離れた立地、共通性の少ない展示、PR不足などから利用者がほとんどなかった。 | 鎌倉文学館と鎌倉清方記念美術館に指定管理者制度が導入されたという経過はあるが、今後は前回の反省を踏まえ、野村総研跡地での複合博物館を中心とした展開を検討していくことが適当と思われる。            |
|     |                                                    |               | 事業費 | 272                | 194         | 0                                          | 0                         | 0                                                              |                                                                                |                                                                                                        |
|     |                                                    |               | 実績  | 共通観覧券、ミュージアムマップの作成 | 平成14年度は実績なし | 検討                                         | 検討                        | 野村跡地における検討                                                     |                                                                                |                                                                                                        |
|     |                                                    |               | 事業費 | 173                | 0           | 0                                          | 0                         | 0                                                              |                                                                                |                                                                                                        |
| 7   | 文化・教養施設整備計画の策定及び実現方途の検討<br><br>↓<br>平成15年度改定後、新規採択 | 文化・教養施設整備計画担当 | 計画  |                    |             |                                            |                           |                                                                | 土地利用等基本構想、同基本計画、複合博物館・市民活動交流館基本計画（案）と、計画の段階ごとに市民参画の検討委員会を設置し、着実に計画づくりを推進してきた。  | 1. 事業スキーム<br>市の財政負担を軽減するために、民間事業者の参入を目指しているが、市街化調整区域等の制約の中で、民間事業者が意欲的に参入したくなるような事業スキームを構築しなければならない。    |
|     |                                                    |               | 改定  |                    |             | 検討<br>暫定活用                                 | 検討<br>暫定活用                | 検討<br>暫定活用                                                     | 本活用までの暫定利用として広大な緑地を一般解放したことにより、市民に親しまれているとともに、この跡地に対する市民の関心を高めた。               | 2. 魅力的な施設<br>専門的な調査・研究については東京大学との連携等を図るが、市民が誇りに思える施設とするため、また何度行っても楽しいと感じてもらえる施設とするための施設計画と事業運営が不可欠である。 |
|     |                                                    |               | 事業費 |                    |             | 24,179                                     | 15,158                    | 39,955                                                         |                                                                                |                                                                                                        |
|     |                                                    |               | 実績  |                    |             | 土地利用等基本構想の策定、検討委員会の設置、土地利用等基本計画（案）の作成、暫定活用 | 検討部会、専門委員会の設置、暫定活用、台風災害対応 | 土地利用等基本計画の策定、検討委員会の設置、複合博物館・市民活動交流館基本計画（案）の策定、耐震調査、暫定活用、台風災害対応 |                                                                                |                                                                                                        |
|     |                                                    |               | 事業費 |                    |             | 23,870                                     | 12,258                    | 34,428                                                         |                                                                                |                                                                                                        |