

令和8年（2026年）度施策評価シート

令和 8 年 6 月 30 日

評価者	教育文化財部長 保住 俊博
-----	---------------

○ 施策の概要

総合計画上の位置付け	分野 4-(3) 学校教育	施策の方針	4-(3)-②学校施設の管理・整備
目標とするまちの姿	学校規模の適正化とともに、学校が地域コミュニティや地域防災の核であることに配慮した、学校施設の計画的な再編や児童生徒の教育環境が良好に整備されています。		
主な取組	(1) 学校施設の計画的な整備 すべての児童生徒の良好な教育環境づくりのため、学校施設の老朽化対策や各種設備の更新、学習・生活環境の改善に資する整備を計画的に進めます。また、学校規模の適正化とともに、地域防災等の必要な機能を合わせ持った施設整備を進めていきます。 (2) 学校施設の適正な管理 児童生徒の安全で安心な教育環境を維持するため、必要な点検・修繕等を適正に実施します。		

1. 前年度(評価対象年度)の当該施策の目標

- ・第一小学校の建替えに向けた基本構想業務を実施する。
- ・御成小学校旧講堂の改修工事を実施する。
- ・第一中学校通学路の安全対策として法面整備工事を実施する。
- ・由比ガ浜中学校の外構工事を実施する。
- ・令和6年度の調査結果を受けた腰越小、今泉小、岩瀬中学校の石綿含有建材の除去業務を実施する。
- ・体育館への冷暖房設備設置やトイレの洋式化について検討する。

2. 投入コスト

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	1,379,638	718,365	2,707,367	651,543	1,425,707	1,124,933
人件費	49,998	48,557	47,095	48,615	44,047	41,139
総事業費	1,429,636	766,922	2,754,462	700,158	1,469,754	1,166,072

3. 施策の方針にひもづく事務事業とその評価結果

重点事業	整理番号	事業名	法定受託事務	事業費(千円)	人件費(千円)	総事業費(千円)	事業評価	貢献度	最終評価
	教育-08	小学校施設管理運営事業		212,998	2,623	215,621	現状維持	A	現状維持
	教育-09	中学校施設管理運営事業		76,830	2,623	79,453	現状維持	A	現状維持
	教育-11	学校施設管理事業		172,662	3,451	176,113	現状維持	A	現状維持
	教育-12	学校安全対策事業		187,618	3,451	191,069	現状維持	A	現状維持
	教育-13	小学校施設管理運営事業		191,037	8,421	199,458	現状維持	A	現状維持
	教育-14	小学校施設整備事業		19,295	9,388	28,683	現状維持	A	現状維持
	教育-15	中学校施設管理運営事業		59,214	8,421	67,635	現状維持	A	現状維持
	教育-16	中学校施設整備事業		205,279	2,761	208,040	現状維持	A	現状維持

4. 評価対象年度の主な実施内容

- ・第一小学校の建替えに向けた基本構想を策定した。
- ・御成小学校旧講堂の改修工事に係る入札手続を行ったところ入札中止となり、継続費の期間を変更した上で、再度の入札を行った。
- ・第一中学校通学路の安全対策として法面整備工事を実施した。
- ・由比ガ浜中学校の外構工事が完了した。
- ・令和6年度の調査結果を受けた腰越小、今泉小、岩瀬中学校の石綿含有建材の除去業務が完了した。
- ・体育館への冷暖房設備設置やトイレの洋式化に着手した。

※実施できなかった事業とその理由

5. 成果指標

成果指標①		小・中学校における特別支援学級教室の設置率						出典	小・中学校における特別支援学級教室の設置率		
初期値	平成31年4月1日	年次	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	単位	備考	
	76.0	目標値	80.0	84.0	88.0	92.0	96.0	100.0	%		
		実績値	84.0	88.0	92.0	96.0	100.0	100.0			
		達成率	105.0%	104.8%	104.6%	104.4%	104.2%	100.0%	%		
成果指標②		トイレの洋式化率						出典	所管課調べ(小中学校トイレの洋式化率及びみんなのトイレ整備状況から計算)		
初期値	平成31年4月1日	年次	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	単位	備考	
	49.8	目標値	57.6	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	%		
		実績値	70.4	69.9	70.1	70.1	71.4	72.4			
		達成率	122.3%	99.3%	99.6%	99.6%	101.5%	102.8%	%		
成果指標③		みんなのトイレの設置率						出典	所管課調べ(小中学校トイレの洋式化率及びみんなのトイレ整備状況から計算)		
初期値	平成31年4月1日	年次	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	単位	備考	
	80.0	目標値	88.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	%		
		実績値	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0			
		達成率	109.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	%		

6. 「施策の方針の成果指標」の達成状況等を踏まえた施策の達成状況の分析

トイレについては、七里ガ浜小学校及び富士塚小学校の体育館及び第一小学校児童用トイレについて一部一部洋式化を行った。また、令和7年度に開設した由比ガ浜中学校のトイレは全て洋式化トイレを設置した。引続き、洋式化率が低い学校などは、今後の改築や長寿命化改修などの整備時期までの時間を考慮した上で、洋式便器への取替えに取り組んでいきたいと考えている。

7. 主な実施内容と施策の達成状況の分析を踏まえた評価

※主な実施内容と目標とするまちの姿の関係(達成状況とその理由)

「施策の方針にひもづく事務事業とその評価結果」における貢献度の分析

鎌倉市学校整備計画に基づく第1校目の整備として第一小学校の改築に向けて基本構想を策定した。また、第一中学校通学路の法面整備工事や石綿含有建材の除去業務、体育館への冷暖房設備設置に向けた支援業務の着手など、児童生徒の良好な環境づくりを図った。

8. 今後の方向性

鎌倉ミライ共創プラン2030 該当施策	2-4 教育
・第一小学校の建替えに向けた基本計画を策定する。 ・御成小学校旧講堂の改修工事を実施する。 ・第一中学校通学路の安全対策として法面整備工事を実施する。 ・洋式化率が特に低い小中学校の一部トイレの洋式化を行う。 ・小中学校の体育館への冷暖房設備設置を令和8年度から9年度にかけて実施するための受注者選定業務等を行う。	