

事業CD	3-3-1-1		事業名	廃棄物処理施策推進事業			
所管課	ごみ減量対策課、環境施設課、環境センター						
事業目標	「ゼロ・ウェイストかまくら」を目指し、安定的なごみ処理体制を構築するため、廃棄物処理施策の推進を図ります。						
事業内容	「将来のごみ処理体制についての方針」を踏まえ、第3次一般廃棄物処理基本計画の見直しを行い、新たな資源化の推進及び資源化施設の整備等を図り、安定的なごみ処理体制を構築します。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	小規模生ごみ資源化施設整備に向けた調整等	小規模生ごみ資源化施設整備に向けた調整等発注支援業務の委託	小規模生ごみ資源化施設に向けた発注支援業務の委託整備工事 生ごみ資源化に向けた調整等 紙おむつ資源化に向けた検討・準備 中継施設整備に向けた発注支援等業務の実施	小規模生ごみ資源化施設整備工事及び維持管理等 生ごみ資源化に向けた調整等 紙おむつ資源化に向けた検討・準備 中継施設整備に向けた発注支援等業務の実施	小規模生ごみ資源化施設の維持管理等 生ごみ資源化に向けた調整等 中継施設整備に向けた発注支援等業務の実施準備	小規模生ごみ資源化施設の維持管理等 生ごみ資源化施設整備に向けた発注支援等業務の実施 中継施設整備工事等の実施 紙おむつの資源化	4,016.3百万円
予算額(千円)	0	66,068	481,040				547,108
事業工程(見直し後)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				生ごみ資源化に向けた調整等 紙おむつ資源化に向けた検討・実証実験 中継施設の整備に向けた準備(発注仕様書作成)	生ごみ資源化に向けた調整等 紙おむつ資源化の推進 中継施設の整備に向けた準備(施工事業者選定)	生ごみ資源化施設整備に向けた準備 紙おむつ資源化の推進 中継施設の整備(解体・施設建設)	4,510百万円
予算額(千円)				512,404			512,404
事業実績	小規模生ごみ資源化施設整備に向けた調整等	生ごみ資源化施設及び中継施設整備に向けた調整等 事業系ごみ資源化に向けた実証実験	生ごみ及び紙おむつ資源化に関する調整等 中継施設整備に向けた発注支援業務の実施 事業系ごみ資源化の開始				
決算額(千円)	0	64,149	409,329				473,478
決算額(千円)(見直し後)							0
備考		R3工程変更	R4工程変更				