

# 名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 25 年 7 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	1,450.55 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	7 月 6 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値 906	℃
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	7 月 6 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値 196	℃
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	7 月 6 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値 26	ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	
		2号炉	

※ 測定年月日・・・測定結果の得られた年月日

※ 月平均値・・・測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成25年7月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果 ℃			測定結果 ℃			測定結果 ppm		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	月	工事	休炉	焼却炉内中央 別図①	工事	休炉	集じん器入口 別図②	工事	休炉	集じん器出口 別図③
2	火	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
3	水	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
4	木	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
5	金	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
6	土	工事	900		工事	197		工事	56	
7	日	工事	909		工事	197		工事	20	
8	月	工事	905		工事	198		工事	24	
9	火	工事	898		工事	198		工事	35	
10	水	工事	918		工事	196		工事	46	
11	木	工事	913		工事	196		工事	32	
12	金	工事	900		工事	195		工事	21	
13	土	工事	908		工事	196		工事	46	
14	日	工事	910		工事	195		工事	33	
15	月	工事	908		工事	195		工事	39	
16	火	工事	908		工事	196		工事	41	
17	水	工事	908		工事	196		工事	43	
18	木	工事	911		工事	196		工事	34	
19	金	工事	900		工事	195		工事	36	
20	土	工事	912		工事	195		工事	38	
21	日	工事	908		工事	195		工事	30	
22	月	工事	898		工事	196		工事	37	
23	火	工事	893		工事	196		工事	41	
24	水	工事	918		工事	195		工事	28	
25	木	工事	905		工事	195		工事	31	
26	金	工事	903		工事	196		工事	37	
27	土	工事	921		工事	196		工事	30	
28	日	工事	905		工事	197		工事	23	
29	月	工事	907		工事	196		工事	25	
30	火	工事	890		工事	196		工事	38	
31	水	工事	909		工事	195		工事	29	
平均			906		196		34			

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成25年7月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	月	工事	休炉					
2	火	工事	休炉					
3	水	工事	休炉					
4	木	工事	休炉					
5	金	工事	休炉					
6	土	工事	42.36					
7	日	工事	54.44					
8	月	工事	59.13					
9	火	工事	60.59					
10	水	工事	57.50					
11	木	工事	58.18					
12	金	工事	58.31					
13	土	工事	57.57					
14	日	工事	53.45					
15	月	工事	53.15					
16	火	工事	56.34					
17	水	工事	55.15					
18	木	工事	50.66					
19	金	工事	54.93					
20	土	工事	56.63					
21	日	工事	56.05					
22	月	工事	53.98					
23	火	工事	56.12					
24	水	工事	54.05					
25	木	工事	56.70					
26	金	工事	59.88					
27	土	工事	53.45					
28	日	工事	56.48					
29	月	工事	57.58					
30	火	工事	62.82					
31	水	工事	55.05					
小計		0.00	1,450.55	0回	0回	0回	0回	
合計		1,450.55						