

|             |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 新規・継続       | 継続                                                                                                                                                               | 事業コード<br>5 - 4 - 2 - ②    | 事業名<br>電線類の地中化                       |            |            |           |         |
| 所管課         | 都市整備 部                                                                                                                                                           |                           | 道路整備 課                               | 関連課        |            |           |         |
| 事業目標        | 国の無電柱化推進計画に基づき、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止等の観点から、市・電線管理者・地域住民が一体となって、順次電線類の地中化に取り組みます。                                                                         |                           |                                      |            |            |           |         |
| 特記事項        |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |
| 事業工程        | 平成21年度                                                                                                                                                           | 平成22年度                    | 平成23年度                               | 平成24年度     | 平成25年度     | 事業費推計(千円) |         |
|             | 小町通り工事<br>支障物件移設<br>舗装工事<br>公有財産取得                                                                                                                               | 小町通り工事<br>支障物件移設          | 小町通り工事<br>支障物件移設<br>舗装工事<br>事業拡大関連調査 | 関係機関等との協議等 | 関連住民等との協議等 | 政策        | 761,300 |
|             |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            | 経常        | 0       |
| 予算額<br>(千円) | 345,300                                                                                                                                                          | 272,000                   | 224,500                              |            |            | 合計        | 761,300 |
| 事業実績        | 小町通り電線共同<br>溝工事<br>支障物件移設・補償<br>公有財産(地上機器設置用地)購入                                                                                                                 | 小町通り電線共同<br>溝工事<br>支障物件移設 | 小町通り工事<br>支障物件移設                     |            |            |           |         |
| 決算額<br>(千円) | 69,286                                                                                                                                                           | 476,050                   | 135,181                              |            |            |           |         |
| 具体的(数値)目標   | 小町通り(約600メートル)の電線類の地中化率100%をめざします。                                                                                                                               |                           |                                      |            |            |           |         |
| 達成率         | 20%                                                                                                                                                              | 70%                       | 80%                                  |            |            |           |         |
| 協働の相手方      | <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( ) |                           |                                      |            |            |           |         |
| 事業履歴備考      |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |
| 事業実績(詳細)    |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |
| 平成21年度      | 不二家前から瀬戸橋までの約70mの区間で電線類の地中化が完了しました。他の区間についても、順次整備を進めています。(補正減:21,400千円、事故繰越:237,397千円)                                                                           |                           |                                      |            |            |           |         |
| 平成22年度      | 小町通り電線類地中化事業を実施しました。(補正増:43,000千円)                                                                                                                               |                           |                                      |            |            |           |         |
| 平成23年度      | 小町通り電線類地中化事業を委託しました。(補正減:5,559千円)<br>支障物件(電気、ガス、水道)の移設補償を行いました。<br>舗装工事(景観舗装)については、平成25年度工事としました。(補正減:77,500千円)                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |
| 平成24年度      |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |
| 平成25年度      |                                                                                                                                                                  |                           |                                      |            |            |           |         |