

新規・継続	事業コード	5 - 6 - 6 - ③	事業名	鎌倉処理区污水管渠等の修繕			
所管課	都市整備 部		下水道 課	関連課			
事業目標	老朽化している鎌倉処理区の污水管渠を計画的に修繕します。						
特記事項							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	調査・診断 修繕工事	修繕工事	修繕工事	修繕工事	修繕工事	政策	1,174,550
						経常	0
						合計	1,174,550
予算額(千円)	176,110	231,605	232,110			639,825	
事業実績	鎌倉処理区污水管渠等修繕工事	鎌倉処理区污水管渠等修繕工事	鎌倉処理区污水管渠等修繕工事				
決算額(千円)	98,448	55,637	219,728				
具体的(数値)目標	延長約16,700メートルの管渠修繕工事を実施します。						
達成率	10%	20%	30%				
協働の相手方	☒ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☐ 自治・町内会 ☐ その他()						
事業履歴備考							
事業実績(詳細)							
平成21年度	御成污水幹線外4箇所の管更生工(延長:2,095m)を実施しました。(補正減:66,292千円)						
平成22年度	腰越枝線外4箇所の修繕工事(延長:1,292m)を実施しました。(補正減:360千円、次年度への繰越額:94,290千円)						
平成23年度	東部枝線外4箇所の修繕工事(延長:1,710m)を実施しました。(前年度からの繰越額:94,290千円、補正減:40,000千円)						
平成24年度							
平成25年度							