

新規・継続	継続	事業コード	5 - 4 - 2 - ②	事業名	電線類の地中化				
所管課		都市整備 部			道路 課	関連課			
事業目標		国の無電柱化推進計画に基づき、安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止等の観点から、市・電線管理事業者・地域住民が一体となって、順次電線類の地中化に取り組みます。							
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	小町通り工事 支障物件移設	舗装工事	事業拡大関連調査 関係機関・電線事業者との協議等	事業拡大関連調査 関係機関・電線事業者との協議等	政策	163,259			
					経常	0			
					合計	163,259			
予算額(千円)	85,395	0			85,395				
事業実績	小町通り工事 支障物件移設	舗装工事							
決算額(千円)	106,851	41,888							148,739
具体的(数値)期間目標	小町通り電線類地中化事業は平成25年度に完成させます。引き続き、鎌倉及び大船地区において関係機関・電線管理事業者との協議・調整を図り、電線類地中化事業に取り組みます。								
期間目標に対する達成率	70%	100%							
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☒ 自治・町内会 ☐ その他()								
事業履歴備考									
事業実績(詳細)									
平成24年度	小町通り電線類地中化事業委託業務を実施しました。また、支障物件(東京電力)の移設補償を行いました。なお、舗装工事(景観舗装)については、平成25年度にかけての工事に係る契約を締結しました。				補正・流用・繰越の有無 ☒ 有 ☐ 無 補正増: 84,160千円 翌年度への繰越: 41,888千円				
平成25年度	小町通りの景観／遮熱性舗装を実施し、すべての工事が完了しました。				補正・流用・繰越の有無 ☒ 有 ☐ 無 前年度からの繰越: 41,888千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無				