

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 25 年 5 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	1,986.11 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	5 月 5 日 ~ 31 日
		2号炉	5 月 1 日 ~ 6 日
	測定結果	1号炉	月平均値 909 °C
		2号炉	月平均値 906 °C
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	5 月 5 日 ~ 31 日
		2号炉	5 月 1 日 ~ 6 日
	測定結果	1号炉	月平均値 196 °C
		2号炉	月平均値 196 °C
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	5 月 5 日 ~ 31 日
		2号炉	5 月 1 日 ~ 6 日
	測定結果	1号炉	月平均値 19 ppm
		2号炉	月平均値 26 ppm
冷却設備、排ガス処理設 備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	5 月 2 日、 3 日
		2号炉	5 月 14 日、 17 日、 30 日

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成25年5月

日	曜日	燃烧ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃烧ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	水	休炉	903	焼却炉内中央 別図①	休炉	195	集じん器入口 別図②	休炉	26	集じん器出口 別図③
2	木	休炉	890		休炉	196		休炉	26	
3	金	休炉	895		休炉	196		休炉	27	
4	土	休炉	916		休炉	196		休炉	25	
5	日	914	907		198	195		11	21	
6	月	921	922		198	197		8	30	
7	火	897	休炉		197	休炉		17	休炉	
8	水	918	休炉		197	休炉		28	休炉	
9	木	925	休炉		196	休炉		13	休炉	
10	金	915	休炉		196	休炉		11	休炉	
11	土	909	修繕		196	修繕		11	修繕	
12	日	927	修繕		195	修繕		11	修繕	
13	月	910	修繕		196	修繕		7	修繕	
14	火	908	修繕		196	修繕		16	修繕	
15	水	899	修繕		196	修繕		14	修繕	
16	木	893	修繕		197	修繕		22	修繕	
17	金	910	修繕		196	修繕		12	修繕	
18	土	913	修繕		196	修繕		14	修繕	
19	日	920	修繕		195	修繕		17	修繕	
20	月	898	修繕		197	修繕		19	修繕	
21	火	912	修繕		197	修繕		25	修繕	
22	水	905	修繕		197	修繕		23	修繕	
23	木	931	修繕		197	修繕		37	修繕	
24	金	907	修繕		197	修繕		23	修繕	
25	土	903	修繕		196	修繕		26	修繕	
26	日	919	修繕		196	修繕		20	修繕	
27	月	899	修繕		196	修繕		26	修繕	
28	火	889	修繕		196	修繕		22	修繕	
29	水	897	修繕		197	修繕		21	修繕	
30	木	896	修繕		197	修繕		25	修繕	
31	金	901	修繕		197	修繕		32	修繕	
平均		909	906		196	196		19	26	

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成25年5月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	水	休炉	58.13					
2	木	休炉	57.11	実施				
3	金	休炉	56.89	実施				
4	土	休炉	50.46					
5	日	56.85	55.51					
6	月	54.15	50.50					
7	火	54.21	休炉					
8	水	53.33	休炉					
9	木	59.06	休炉					
10	金	57.58	休炉					
11	土	57.04	修繕					
12	日	56.63	修繕					
13	月	60.61	修繕					
14	火	63.22	修繕		実施			
15	水	62.54	修繕					
16	木	60.27	修繕					
17	金	62.20	修繕		実施			
18	土	60.39	修繕					
19	日	65.18	修繕					
20	月	62.46	修繕					
21	火	68.48	修繕					
22	水	63.61	修繕					
23	木	61.61	修繕					
24	金	66.04	修繕					
25	土	61.28	修繕					
26	日	62.98	修繕					
27	月	67.36	修繕					
28	火	65.54	修繕					
29	水	63.79	修繕					
30	木	65.72	修繕		実施			
31	金	65.38	修繕					
小計		1,657.51	328.60	2回	3回	0回	0回	
合計		1,986.11						