

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 25 年 8 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	1,397.59 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	8 月 1 日 ~ 7 日、 14 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値	910 ℃
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	8 月 1 日 ~ 7 日、 14 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値	196 ℃
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	
		2号炉	8 月 1 日 ~ 7 日、 14 日 ~ 31 日
	測定結果	1号炉	月平均値
2号炉		月平均値	32 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	
		2号炉	8 月 12 日、 13 日

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成25年8月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	木	工事	931	焼却炉内中央 別図 ①	工事	195	集じん器入口 別図 ②	工事	15	集じん器出口 別図 ③
2	金	工事	909		工事	195		工事	24	
3	土	工事	922		工事	195		工事	26	
4	日	工事	929		工事	195		工事	22	
5	月	工事	924		工事	197		工事	35	
6	火	工事	919		工事	195		工事	39	
7	水	工事	914		工事	195		工事	35	
8	木	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
9	金	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
10	土	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
11	日	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
12	月	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
13	火	工事	休炉		工事	休炉		工事	休炉	
14	水	工事	916		工事	197		工事	41	
15	木	工事	878		工事	197		工事	42	
16	金	工事	900		工事	196		工事	38	
17	土	工事	926		工事	196		工事	32	
18	日	工事	914		工事	197		工事	37	
19	月	工事	917		工事	196		工事	30	
20	火	工事	921		工事	196		工事	27	
21	水	工事	914		工事	195		工事	39	
22	木	工事	926		工事	196		工事	31	
23	金	工事	905		工事	196		工事	35	
24	土	工事	902		工事	195		工事	42	
25	日	工事	901		工事	195		工事	19	
26	月	工事	889		工事	195		工事	33	
27	火	工事	895		工事	195		工事	38	
28	水	工事	896		工事	195		工事	40	
29	木	工事	897		工事	195		工事	39	
30	金	工事	902		工事	194		工事	32	
31	土	工事	907		工事	195		工事	18	
平均			910		196		32			

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成25年8月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	木	工事	57.70					
2	金	工事	61.58					
3	土	工事	56.61					
4	日	工事	62.03					
5	月	工事	60.70					
6	火	工事	57.03					
7	水	工事	53.51					
8	木	工事	休炉					
9	金	工事	休炉					
10	土	工事	休炉					
11	日	工事	休炉					
12	月	工事	休炉		実施			
13	火	工事	休炉		実施			
14	水	工事	53.60					
15	木	工事	56.17					
16	金	工事	56.07					
17	土	工事	53.39					
18	日	工事	56.32					
19	月	工事	57.44					
20	火	工事	55.66					
21	水	工事	54.02					
22	木	工事	55.48					
23	金	工事	50.68					
24	土	工事	48.94					
25	日	工事	50.28					
26	月	工事	55.98					
27	火	工事	60.47					
28	水	工事	55.88					
29	木	工事	54.81					
30	金	工事	56.51					
31	土	工事	56.73					
小計		0.00	1,397.59	0回	2回	0回	0回	
合計		1,397.59						