

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 26 年 9 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	1,617.58 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	9月 1日～25日
		2号炉	
	測定結果	1号炉	月平均値 935 °C
2号炉		月平均値 °C	
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	9月 1日～25日
		2号炉	
	測定結果	1号炉	月平均値 195 °C
2号炉		月平均値 °C	
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	9月 1日～25日
		2号炉	
	測定結果	1号炉	月平均値 12 ppm
2号炉		月平均値 ppm	
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	9月 29日、30日
		2号炉	

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成26年9月

日	曜日	燃烧ガス温度			集じん器に流入する燃烧ガスの温度			排ガス中のCO濃度		
		測定結果		測定位置	測定結果		測定位置	測定結果		測定位置
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	月	902	工事	焼却炉内中央 別図 ①	197	工事	集じん器入口 別図 ②	13	工事	集じん器出口 別図 ③
2	火	915	工事		195	工事		6	工事	
3	水	921	工事		196	工事		9	工事	
4	木	928	工事		195	工事		6	工事	
5	金	924	工事		196	工事		8	工事	
6	土	936	工事		195	工事		11	工事	
7	日	937	工事		196	工事		9	工事	
8	月	923	工事		195	工事		4	工事	
9	火	913	工事		195	工事		8	工事	
10	水	930	工事		196	工事		15	工事	
11	木	938	工事		196	工事		12	工事	
12	金	939	工事		196	工事		10	工事	
13	土	944	工事		196	工事		20	工事	
14	日	957	工事		196	工事		17	工事	
15	月	935	工事		196	工事		15	工事	
16	火	925	工事		196	工事		12	工事	
17	水	935	工事		196	工事		14	工事	
18	木	941	工事		195	工事		15	工事	
19	金	942	工事		195	工事		24	工事	
20	土	946	工事		195	工事		10	工事	
21	日	950	工事		195	工事		19	工事	
22	月	952	工事		195	工事		11	工事	
23	火	943	工事		195	工事		9	工事	
24	水	950	工事		189	工事		8	工事	
25	木	953	工事		188	工事		12	工事	
26	金	工事	工事		工事	工事		工事	工事	
27	土	工事	工事		工事	工事		工事	工事	
28	日	工事	工事		工事	工事		工事	工事	
29	月	工事	工事		工事	工事		工事	工事	
30	火	工事	工事		工事	工事		工事	工事	
平均		935			195			12		

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成26年9月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	月	65.10	工事					
2	火	64.02	工事					
3	水	63.97	工事			実施		
4	木	61.26	工事					
5	金	60.56	工事					
6	土	61.33	工事					
7	日	63.32	工事					
8	月	61.21	工事					
9	火	64.04	工事					
10	水	68.62	工事					
11	木	68.55	工事					
12	金	65.12	工事					
13	土	68.25	工事					
14	日	71.13	工事					
15	月	65.05	工事					
16	火	62.29	工事					
17	水	69.03	工事					
18	木	67.45	工事					
19	金	66.61	工事					
20	土	65.73	工事					
21	日	67.04	工事					
22	月	69.54	工事					
23	火	68.14	工事					
24	水	62.83	工事					
25	木	47.39	工事					
26	金	工事	工事					
27	土	工事	工事					
28	日	工事	工事					
29	月	工事	工事	実施				
30	火	工事	工事	実施				
小計		1,617.58	0.00	2回	0回	1回	0回	
合計		1,617.58						

—

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理

平成 26 年 9 月

項 目	内 容			
排ガス中のばい煙量又は、 ばい煙濃度に係るもの	採取位置	ろ過式集じん器出口 図示-③		
	採取年月日	1号炉	平成 26 年 9 月 3 日	
		2号炉		
	測定年月日	平成 26 年 9 月 22 日		
	硫黄酸化物	測定結果	1号炉	0.34 m ³ N/h
			2号炉	m ³ N/h
	ばいじん	測定結果	1号炉	g/m ³ N
			2号炉	g/m ³ N
	塩化水素	測定結果	1号炉	mg/m ³ N
			2号炉	mg/m ³ N
窒素酸化物	測定結果	1号炉	ppm	
		2号炉	ppm	

* 採取位置……………測定に係る排ガスを採取した位置

* 採取年月日……………測定に係る排ガスを採取した年月日

* 測定年月日……………測定結果の得られた年月日