

鎌倉市歴史的風致維持向上計画 今後の取組スケジュール(令和4年度)

業務項目	R4年										R5年				備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降		
①進行管理評価	☆国へ提出(R3分)		☆☆HP公開 進行管理評価最終提出(R3分)							☆原課へ作成依頼	☆案まとめ(R4分)		部長決裁 ☆国へ提出(R4分)	☆☆HP公開	
②庁内検討委員会、検討部会等											☆検討部会(進行管理評価)	☆検討委員会(配布のみ)	☆検討委員会(進捗評価まとめ)	☆検討部会(計画の実行)	検討部会1回開催
③法定協議会												☆協議会(意見聴取)			1回開催
④-1街なみ環境整備事業/ 社会資本整備総合交付金															令和4年度～令和7年度 必要に応じ事業及び交付金追加申請
(1)費用対効果分析	業務委託(市民アンケート、結果分析)														国交付金事業の開始前に費用対効果分析を実施
(2)旧諸戸邸保存改修事業															R4:劣化度・耐震調査 R5:基本設計、R6:実施設計 R7:改修、防災工事等
(3)観光案内施設整備事業															市内各所の案内板の整備
(4)歴史的遺産をつなぐ 散策路等整備事業															ハイキングコース2路線(天園ハイキングコース、葛原岡・大仏ハイキングコース)の整備
④-2庁内意見照会										➡(適宜個別実施) 関係課確認(執行状況等)			➡(適宜個別実施) 関係課確認(執行・事業完了状況等)		
④-3国要望	☆交付申請(早着分)提出(4/28)		☆概要要望県提出(6/10)	☆事業追加に係る国県との調整						☆社会資本総合整備計画の変更(11/16)	☆部長決裁	☆国へ本要望②(1/13)	☆次年度交付金内定通知(3/25予定)		追加事業があったため、社会資本総合整備計画を変更
⑤歴史的風致形成建造物等の検討															R4年度は指定案件なし

鎌倉市歴史的風致維持向上計画 今後の取組スケジュール(令和5年度)

業務項目	R5年										R6年				備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降		
①進行管理評価	☆部長決裁	☆国へ提出(R4分)	☆☆HP公開							☆原課へ作成依頼	☆案まとめ(R5分)		部長決裁 ☆国へ提出(R5分)	☆☆HP公開	
②庁内検討委員会、検討部会等	☆検討委員会(進捗評価まとめ)	☆検討部会(計画の実行)									☆検討部会(進行管理評価)	☆進捗委員会(配布のみ)	☆検討委員会(進捗評価まとめ)	☆検討部会(計画の実行)	検討委員会1回・部会2回(書面等)開催予定
③法定協議会												☆協議会(意見聴取)			
④-1街なみ環境整備事業/ 社会資本整備総合交付金															令和4年度～令和7年度 必要に応じ事業及び交付金追加申請
(1)鎌倉海岸海浜環境整備事業															R5～R6:工事
(2)鎌倉文学館保存改修事業															R5:実施設計 R6～7:工事
(3)旧諸戸邸保存改修事業															R4:劣化度・耐震調査 R5:基本設計、R6:実施設計、 R7:改修、防災工事等
(4)荏柄天神社周辺道路 美装化事業															R5～R6:工事
(5)観光案内施設整備事業															市内各所の案内板の整備
(6)歴史的遺産をつなぐ 散策路等整備事業															ハイキングコース2路線(天園ハイキングコース、天園・源氏山ハイキングコース)の整備
④-2庁内意見照会															
④-3国要望等	☆交付申請(早着分)提出		☆概要要望県提出	☆事業追加に係る国県との調整						☆社会資本総合整備計画の変更	☆部長決裁	☆国へ本要望②	☆次年度交付金内定通知		事業追加がある場合、社会資本総合整備計画を変更
⑥歴史的風致形成 建造物等の検討															状況に応じて改修活用予定の立った建造物を指定) R5年度は適宜指定(扇湖山荘)