

令和2年度（2020年度）行政評価シート【個表】

令和 2 年 8 月 14 日

評価対象事業		評価者	こども支援課担当課長 永野 英樹		
こども-06	重点事業	子ども会館・子どもの家整備事業	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	主管課	こども支援課
	まち・ひと・しごと		<input type="checkbox"/> 法定受託事務	関連課	
総合計画上の位置付け	分野	子育て	施策の方針	子育て支援施設の整備	

1 事業の目的

対象	市内に居住する乳幼児・小中学生等
意図	子ども会館の整備を行い、遊びを通して相互の交流が図られ社会性が身につけられるよう充実を図るとともに、子どもの家の整備を行い、増加する学童保育の需要に対応するため。
効果	心身ともに健やかな成長を図る。

2 令和元年度(2019年度)に実施した事業の概要

<ul style="list-style-type: none"> ・おなり子どもの家等は、「(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築工事設計修正業務」として外部委託を行ったが、3度の入札がいずれも不調であったため、委託業務の中で専門性の高い業務を外部委託とし、設計修正業務については公的不動産活用課維持担当で行うこととした。 ・たまなわ子どもの家等を玉縄小学校敷地内に移転するため、用地測量及び地質調査を行った。また、入札により施設整備業者を選定した。

3 事業費等基礎データ

データ区分	30年度(2018年度)決算	01年度(2019年度)決算	データ区分	02年度(2020年度)当初予算	備考	
人口等のデータ	人口	176,308人	人口	176,608人	・各年3月31日(住民基本台帳)	
	世帯数	81,763世帯	世帯数	82,444世帯		
	事業の対象者数			事業の対象者数		
運営資源状況	決算値(千円)	32,106	1,493	当初予算(千円)	56,626	令和2年度より「放課後子ども総合プラン施設整備事業」へ名称変更し継続。
	国県支出金	0	0	国県支出金	4,028	
	地方債	0	0	地方債	36,700	
	その他	0	0	その他	1,174	
	一般財源	32,106	1,493	一般財源	14,724	
	人員配置数	1.9	1.6	人員配置数	1.6	
人件費(千円)	14,584	12,879	人件費(千円)	12,880	会計年度任用職員配置数 0.0	
事業経費運営	総事業費(千円)	46,690	14,372	総事業費(千円)	69,506	
	市民1人当りの経費(円)	265	81	市民1人当りの経費(円)	394	
	対象者1人当りの経費(円)			対象者1人当りの経費(円)		

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、ブルダウンドで選択。

効率性	事業費に削減余地はないか	2. ない
	関連・類似事業との統合はできないか	3. 統合できない
妥当性	事業の実施に対する市民ニーズはあるか	2. 増大している
	事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きいか	3. 廃止・休止による影響は大きくある
有効性	事業の成果は得られているか	1. 成果は出ておらず、改善が必要である
	事業の上位施策に向けた貢献度は大きいか	2. 事業の方向性は適切であるが、手法は見直す必要があり、あまり貢献できていない
公平性	受益者負担は公正・公平か	<input type="checkbox"/> 負担導入済 <input type="checkbox"/> 0-1. 既に受益者負担を求めているが、今後、その額や対象等を再検討する必要がある
	協働	<input type="checkbox"/> 市民等と協働して事業を展開しているか <input type="checkbox"/> △. 協働未実施 <input type="checkbox"/> △-2. 市民等と協働して事業を実施することはできない
事業内容の方向性	<input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す ⇒ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する ⇒ 令和2年度より「放課後子ども総合プラン施設整備事業」へ名称変更し継続 事業へ統合	
	予算規模の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する <input type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする <input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する	事業内容・予算規模の方向性設定の理由 おなり子どもの家等の整備にあたっては、今後、耐震改修及び増築工事を見込んでいるため予算規模は拡大する。
総評(評価に対する考え方、根拠等)	学童保育施設(子どもの家)の待機児童対策を喫緊の課題として捉えており、早期解決に向けて、積極的に施設整備を進めている。令和2年度(2020年度)から、「放課後子ども総合プラン施設整備事業」に名称を改めて継続する。	

令和元年度(2019年度)事業実施にあつた課題 (前年度未解決の事項を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・おなり子ども家等については、「耐震改修及び増築工事設計修正業務」の入札を3度実施したが、いずれも不調となったことから本業務の受託可能業者の確保が必要となる。 ・たまなわ子どもの家等については、令和2年12月開所に向けて外構整備を行う。 	
課題解決のために行った令和元年度(2019年度)の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・複数回の入札不調となっているおなり子ども家等の「耐震改修及び増築工事設計修正業務」については、専門性の高い構造設計部分を外部委託とし、その他の設計業務については公的不動産活用課維持担当で行うこととした。 ・おなり子どもの家等について、建物躯体の木材劣化調査の実施に向けた検討を行った。 	<input type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 一部解決 <input type="checkbox"/> 未解決
未解決の課題、新たな課題とその理由		

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

比較事項								
団体名								
他市実績								

当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方	
----------------------	--

◎ 事業実施に係る指標

指標の内容	子どもの家登録者数	単位	人	指標の傾向	↘	備考		
当該指標を設定した理由	年次	H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	R01(2019)	H29以降は指定管理施設を含む
平成27年3月策定の「子ども・子育て支援事業計画」では、学童保育(子どもの家)のニーズ量見込に対して、平成31年度まで確保することとしているため。	目標値		1,691	1,673	1,686	1,666	1,666	
	実績値	1,355	1,649	1,719	1,765	1,577	1,463	
	達成率		97.5%	102.7%	104.7%	94.7%	87.8%	

当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方	待機児童を解消するため、放課後子ども総合プラン(放課後かまくらっ子)実施校を増やし待機の解消に努める。
-----------------------	---