

鎌倉市 社会基盤施設マネジメント計画策定委員会

令和6年度 第1回委員会説明資料
2024年8月19日(月)

目次

01 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改定について

- (1) 改訂方針について スライド1
- (2) 改訂の進め方について スライド3
- (3) これまでの計画の評価について スライド8

02 その他



- ・ 次回委員会について スライド10

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(1) 改訂方針について

マネジメント計画の見直しの必要性

- ・ 鎌倉市ではインフラ老朽化が進んでおり、インフラ管理の課題解決が必要
- ・ 上記取組として白書、マネジメント計画（40年間）を過年度に策定
- ・ 令和7年度（2025年度）に短期計画期間の終了を迎えるマネジメント計画について計画の評価及び検証を踏まえた時点修正の実施が必要



< マネジメント計画見直しのポイント >

- ・ 時点修正
- ・ PDCAサイクルに基づく評価・検証
- ・ 施設別マネジメント計画の記載事項の整理
- ・ 将来経費の試算

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(1) 改訂方針について

マネジメント計画の見直しの方向性

- ・ 白書及びマネジメント計画を再編集して下記の観点より整理
- ・ 市民に施策として認識してほしいこと（主にマネジメント計画に記載）を本編として整理
- ・ バックデータとなるデータ類（主に白書に記載）は別冊（資料編）として整理
- ・ 統合により各々に記載されていた重複箇所を絞ってスリム化し、全体をシンプル化

【本編】

本委託(見直し後)		平成28年・平成30年時(見直し前)	
記載内容		現行の計画	該当内容
第1章	計画の目的と位置付け	マネジメント計画	第1章 計画の目的と位置付け
第2章	社会基盤施設のマネジメントの基本方針	マネジメント計画	第3章 社会基盤施設のマネジメントの基本方針
第3章	施設別マネジメント計画	マネジメント計画	第4章 施設別マネジメント計画
第4章	将来経費の試算	マネジメント計画	第5章 将来経費の試算
第5章	計画の推進	マネジメント計画	第6章 計画の推進
第6章	現状の問題点について	白書	第5章 現状の問題点について


【別冊(資料編)】

本委託(見直し後)		平成28年・平成30年時(見直し前)	
記載内容		現行の計画	該当内容
第1章	社会基盤施設の現状と課題	マネジメント計画	第2章 社会基盤施設の現状と課題
		白書	第1章 「鎌倉市社会基盤施設白書」について
第2章	管理数量について	白書	第2章 管理数量について
第3章	インフラの整備状況	白書	第3章 インフラの整備状況
第4章	インフラ管理の財務状況	白書	第4章 インフラ管理の財務状況

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(1) 改訂方針について

検討の流れ




1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(2) 改訂の進め方について (スケジュール・体制等)

改訂スケジュールについて

※詳細：A3資料

- 令和6年度の白書改訂、令和7年度のマネジメント計画改訂を目標として委員会を5回実施
- 令和6年度は各課とのヒアリング・意見交換を作業部会として実施



各委員会の主な議題 ①全体スケジュール ②中間報告 ③計画(素案)審議 ④計画(素案)確定 ⑤計画(案)最終版

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(2) 改訂の進め方について（スケジュール・体制等）

ヒアリング及び事前アンケートの進め方について（作業部会）

着色箇所は
各課対応

<進め方、（ ）は対象者>

- ・第1回内部委員会にてアンケート主旨説明（事務局）
- ・各課に事前回答依頼（事務局）
- ・アンケート配信、回収（事務局）
- ・アンケート回答（各課）
- ・期間中の質問回答（コンサル）
- ・ヒアリング実施（コンサル、各課）
- ・ヒアリング結果とりまとめ（コンサル）
- ・第2回内部委員会にて結果の共有（事務局）

作業項目やスケジュールについて共有（全員）

Q1. これまでの取組について課題が多いと感じる項目について選択してください。（必須回答）

- ☐ 予算確保
- ☐ 業務量（生産性）
- ☐ 技術向上
- ☐ データ管理
- ☐ サービス水準（苦情対応等）
- ☐ その他

Q2. Q1の内容について補足事項があればご回答ください。（自由記述）

アンケートの
イメージ
（webツール）

作業項目		時期の設定 （ヒアリングを基準）	事務局		各課
			総務課	コンサル	
内部委員会 （第1回）	情報発信	8月上旬	●	●	●
アンケート （白書パート）	作成	8月下旬		●	
	内容確認	9月上旬	●	●	
	配布	9月中旬	●		
	回答（2週間）	9月下旬～10月上旬			●
	とりまとめ	10月上旬～10月中旬		●	
アンケート （マネジメント計画パート）	作成	9月中旬		●	
	内容確認	9月下旬	●	●	
	配布	10月上旬	●		
	回答（2週間）	10月中旬～10月下旬			●
	とりまとめ	10月下旬～11月上旬		●	
ヒアリング	実施	11月中旬		●	●
	とりまとめ	11月下旬～12月上旬		●	
	内容確認	11月下旬～12月上旬	●	●	
WG	結果の共有	12月中旬	●	●	●

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(2) 改訂の進め方について (スケジュール・体制等)

作業管理ツールについて (作業部会)

- ・ 同時閲覧可能な「Googleスプレッドシート」を用いて達成状況及び作業欄を整理し、リアルタイムスケジュール情報共有による作業効率化を図る

<作業管理ツール (イメージ)>

※個人情報等に留意し業務管理実施

鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画 (受発注管作業管理)		同時閲覧、編集可能	
ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ			
鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画 (～R8.3.31)			
各所管課 (基本非表示)		2024(R8)年度	
実施年度		7月 8月 9月 10月 11月	
タスク名		上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬	
R6・R7	鎌倉市マネジメント計画改定支援 (～R8.3.31)		
R6・R7	打合せ・会議予定日程		
R6・R7	打合せ予定日程	第1回	
R6	アンケート (白書・マネジメント計画別で実施)		
R6	アンケート作成	白書 マネジメント	
R6	アンケート内容確認	白書 マネジメント	
R6	アンケート配布	白書 マネジメント	
R6	アンケート回答 (回答期限 2 週間)	白書 白書 マネジメント マネジメント	
R6	アンケートとりまとめ	白書 白書 マネジメント マネジメント	
R6	ヒアリング日程		
R6	ヒアリング実施	白・マ	
R6	ヒアリングとりまとめ	白・マ 白・マ 白・マ 白・マ	
R6	ヒアリング内容確認		
R6	庁内検討会予定日程	①8/8	
R6	作業部会 (ワーキンググループ)		
R6	外部審議会予定日程	②8/19	
R6	勉強会予定日程 (R7年度実施予定)		
R6	白書及び計画改定に向けた準備		
R6	業務計画書作成		
R6	受発注者間共有プラットフォーム作成		
R6	白書改定作業支援		
R6	データ収集	各所管課より対象施設数量等収集(発注者・各所管課)	
R6	内容の改訂 (数量整理等)	受領データより対象施設数量整理(受注)	
R6	結果の照会・確認		
R6	マネジメント計画改定作業支援		
R6	時点修正		

<作業期間・期限>
事務局、コンサル、各所管課が
いつまでに実施するか整理し共有

<各所管課の担当整理>
本計画改訂作業における、
担当箇所を整理


<作業状況把握>
H～M列で各所管課の作業状
況整理・把握 (基本非表示)

<作業の詳細>
本計画改訂作業で詳細事項があ
る場合、簡潔に作業内容を示す

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(2) 改訂の進め方について (スケジュール・体制等)

体制について



※各部会は、課長補佐・担当係長級のリーダー 1 名と部会員の構成とする。

1 鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画及び白書の改訂について

(3) これまでの計画の評価について

施策の取組実績の評価・検証を踏まえた効果額の算出（結果は第2回で提示予定）

- ・ 現行計画のPDCAサイクルを踏まえ、マネジメント計画改訂においては短期計画期間の実績を評価・検証
- ・ 施策の取組の視点と手法別に効果額①を算出
- ・ 計画の実効性を意識した現行計画評価として現行計画の将来予測値と施策の実績の比較による進捗度を把握（効果額②を算出）





表 効果額②算出方法

視点	対象施設	マネジメント後経費 (A)	H29～R5年度までの実績値 (B)	マネジメント後経費と実績値の差額 (C) = (A) - (B)
延ばす	道路の維持管理経費	2.49億円/年度	2.55億円/年度	-0.06億円/年度【97%進捗】
	橋りょうの補修更新経費	0.34億円/年度	0.32億円/年度	0.02億円/年度【106%進捗】
	河川の維持管理経費	0.20億円/年度	0.21億円/年度	-0.01億円/年度【95%進捗】
	公園等の補修更新経費	3.54億円/年度	3.48億円/年度	0.06億円/年度【101%進捗】
	将来予測値			

2 その他

- ・ 次回委員会について

次回：令和 6 年度 第 2 回委員会

時期：令和 7 年 3 月中下旬頃予定

議題（案）：

1. 短期計画の達成度評価（報告）
2. 白書の改定内容のポイント（報告）
3. 課題の抽出方針について（審議）
 - ・ 評価・検証を踏まえたマネジメント計画見直しのポイント
 - ・ 社会情勢を踏まえた追加施策
 - ・ 他の市町村の動向等